

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	26 feb	mar	tri 2, 2026 abr	may	jun	tri 3, 2026 jul	ago	sep	tri 4, 2026 oct	nov	dic	tri 1, 2027 ene	feb	mar	tri 2, 2027 abr	may	jun	tri 3, 2027 jul	ago	sep	tri 4, 2027 oct	nov	dic	tri 1, 2028 ene
1		AMPLIACION DEL ACUEDUCTO MULTIPLE PERAVIA, EXTENSION A VILLA GÜERA	441 días	lun 2/3/26	lun 13/9/27																								
2		INICIO	0 días	lun 2/3/26	lun 2/3/26																								
3		VARIOS	130 días	lun 2/3/26	jue 13/8/26																								
4		VALLA	1 día	lun 2/3/26	lun 2/3/26																								
5		CAMPAMENTO	130 días	lun 2/3/26	jue 13/8/26																								
6		ESTACION DE BOMBEZO	29 días	lun 2/3/26	mar 7/4/26																								
7		CONSTRUCCION CASETA ESTACION DE BOMBEZO EN AREA DE DEPOSITO EXISTENTE	10 días	lun 2/3/26	vie 13/3/26																								
8		ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO A ESTACION DE BOMBEZO	29 días	lun 2/3/26	mar 7/4/26																								
9		ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA	20 días	lun 2/3/26	jue 26/3/26																								
10		ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA	12 días	vie 13/3/26	sáb 28/3/26																								
11		EQUIPOS DE BOMBEZO	7 días	lun 30/3/26	mar 7/4/26																								
12		LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE ESTACION DE BOMBEZO A DEPOSITO REG. (A CONSTRUIR)	60 días	mar 7/4/26	lun 22/6/26																								
13		MOVIMIENTO DE TIERRA	20 días	mar 7/4/26	vie 1/5/26																								
14		SUMINISTRO DE TUBERÍA	10 días	mar 7/4/26	lun 20/4/26																								
15		COLOCACIÓN DE TUBERÍA	20 días	sáb 2/5/26	mié 27/5/26																								
16		LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	20 días	jue 28/5/26	lun 22/6/26																								
17		DEPÓSITO REGULADOR H.A. SUP. DE 250 M3	162 días	mar 23/6/26	jue 14/1/27																								
18		PRELIMINARES	15 días	mar 23/6/26	vie 10/7/26																								
19		MOVIMIENTO DE TIERRA	30 días	jue 30/7/26	lun 7/9/26																								
20		HORMIGÓN ARMADO F'c=280 KG/CM ² INDUSTRIAL EN:	60 días	lun 7/9/26	sáb 21/11/26																								
21		TERMINACIÓN DE SUPERFICIE	35 días	lun 23/11/26	mar 5/1/27																								
22		VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS	7 días	mié 6/1/27	jue 14/1/27																								
23		CAMINO DE ACCESO A DEPOSITO REGULADOR	15 días	sáb 11/7/26	jue 30/7/26																								
24		REDES DE DISTRIBUCIÓN	352 días	mar 23/6/26	lun 13/9/27																								
25		MOVIMIENTO DE TIERRA	70 días	jue 14/1/27	mar 13/4/27																								
26		SUMINISTRO DE TUBERÍA	30 días	mar 23/6/26	jue 30/7/26																								
27		COLOCACIÓN DE TUBERÍA	90 días	mié 14/4/27	jue 5/8/27																								
28		CARPETA ASFALTICA	30 días	vie 6/8/27	lun 13/9/27																								
29		LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	90 días	mié 14/4/27	jue 5/8/27																								
30		FIN	0 días	lun 13/9/27	lun 13/9/27																								

