

Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Semestre 1, 2026					Semestre 2, 2026					Semestre 1, 2027					Semestre 2, 2027					Semestre 1, 2028				
							F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F
1		AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE COMENDADOR–EL LLANO–GUANITO, PARTE A, PROVINCIA ELÍAS PIÑA	510 días	lun 2/3/26	vie 11/2/28																										
2		INICIO	0 días	lun 2/3/26	lun 2/3/26																										
3		REHABILITACIÓN DIQUE VERTEDOR CON TOMA LATERAL Y DESARENADOR	20 días	lun 2/3/26	vie 27/3/26	2																									
4		LÍNEA DE ADUCCIÓN Ø20" PVC (SDR-26) EN SUSTITUCIÓN DE Ø20" ASBESTO CEMENTO CLASE B EXISTENTE	25 días	lun 2/3/26	vie 3/4/26	2																									
5		LÍNEA DE ADUCCIÓN Ø24" HD C-25	25 días	lun 2/3/26	vie 3/4/26	2																									
6		REHABILITACIÓN PLATA DE TRATAMIENTO DE FILTRACIÓN RÁPIDA DE 70 LPS	60 días	lun 2/3/26	vie 22/5/26	2																									
7		PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACIÓN RÁPIDA DE 60 LPS A CONVERTIR EN DEPÓSITO REGULADOR	60 días	lun 25/5/26	vie 14/8/26	3;4;5;6																									
8		CONSTRUCCIÓN PLANTA POTABILIZADORA DE FILTRACIÓN RÁPIDA DE 150 PLS	170 días	lun 25/5/26	vie 15/1/27	6;3;4;5																									
9		LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø16" H.D C25 L=150.00m DESDE PLANTA CAP.150LPS(A CONSTRUIR) Y 70LPS(A REHABILITAR) HASTA PLANTA DE 60LPS (A CONVERTIR EN DEPÓSITO REGULADOR)	20 días	lun 18/1/27	vie 12/2/27	8;6;7																									
10		LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø16" H.D C25 L=13,000.00m DESDE PLANTA CAP.150LPS(A CONSTRUIR) Y 70LPS(A REHABILITAR) HASTA LOS DEPÓSITOS REGULADORES 700M3 DE H.A. Y 700M3 (EXISTENTES)	90 días	lun 15/2/27	vie 18/6/27	8;9																									
11		REHABILITACIÓN DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL H.A. 700 M3	100 días	lun 18/1/27	vie 4/6/27	8																									
12		REHABILITACIÓN DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL METÁLICO 700 M3	100 días	lun 18/1/27	vie 4/6/27	8																									
13		COMEDADOR ELIAS PIÑA (CENTRO)	100 días	lun 7/6/27	vie 22/10/27	12																									
14		RED DE DISTRIBUCIÓN VILLA PROGRESO Y EL PINO	80 días	lun 25/10/27	vie 11/2/28	13																									
15		LINEA DE CONDUCCIÓN Ø8" PVC (SDR-26)	80 días	lun 18/1/27	vie 7/5/27	8																									
16		CAMPAMENTO	510 días	lun 2/3/26	vie 11/2/28	2CC;17FF																									
17		FIN DEL PROYECTO	0 días	vie 11/2/28	vie 11/2/28	13;14;15																									

