

Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Semestre 1, 2026					Semestre 2, 2026					Semestre 1, 2027					Semestre 2,			
							F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A
1		AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE DAMAJAGUA-MAIZAL, PROVINCIA VALVERDE	350 días	lun 2/3/26	vie 2/7/27																				
2		INICIO	0 días	lun 2/3/26	lun 2/3/26																				
3		LINEA DE CONDUCCION (EMPALME A LINEA DE ADUCCION Ø 36" ALINO)	90 días	lun 2/3/26	vie 3/7/26	2																			
4		ESTACION DE BOMBEO A REHABILITAR Y EQUIPAR	120 días	lun 2/3/26	vie 14/8/26	2																			
5		LINEA DE IMPULSION (Ø 12" PVC SDR-21)	40 días	lun 17/8/26	vie 9/10/26	4																			
6		REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA DE 70 LPS	190 días	lun 12/10/26	vie 2/7/27	3;4;5																			
7		REHABILITACION DEPOSITO REGULADOR SUPERFICIAL METALICO CAPACIDAD 1900 M3	60 días	lun 12/4/27	vie 2/7/27	3;6FF																			
8		RED DE DISTRIBUCION	180 días	lun 26/10/26	vie 2/7/27	2;7FF																			
9		ESTACION DE BOMBEO # 2 CAPACIDAD 45 M3	90 días	lun 17/8/26	vie 18/12/26	4																			
10		LINEA DE IMPULSION (Ø 3" PVC SDR-21)	30 días	lun 21/12/26	vie 29/1/27	9																			
11		CONSTRUCCION DEPOSITO REGULADOR SUPERFICIAL DE HORMIGON ARMADO CAPACIDAD 45 M3	90 días	lun 1/2/27	vie 4/6/27	10																			
12		CAMPAMENTO	350 días	lun 2/3/26	vie 2/7/27	2																			
13		FIN	0 días	vie 2/7/27	vie 2/7/27	12																			

