



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
(INAPA)**

**DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS CIVILES**

Santo Domingo, D.N.  
24 de noviembre, de 2025

**INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA  
REPORTE DE CUB. NO.9**

**PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS DESDE 01/01/2024 HASTA 01/06/2024**

Referencia                      **Obra:** Construcción Acueducto Loma Atravesada,  
Las Galeras, Zona III  
**Contrato:** 2020-014  
**Contratista:** Ing. Livio Mercedes Castillo  
**Provincia:** Samaná

**I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:**

Este proyecto consiste en la construcción del acueducto de Loma Atravesada, Samaná.

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Estación de bombeo 1 y 2
- Línea de impulsión
- Depósito Regulador
- Redes de distribución

**II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA**

A la fecha el contratista tiene el 97.02% ejecutado. Esta obra se encuentra terminada, en espera de adenda para realizar cubicación final.

**III) ACTIVIDADES DESTACADAS:**

Dentro de este informe la partida más importante que se cubica, el suministro y colocación de 309.65m de tubería de 4" acero SCH-80 correspondiente a la línea de impulsión. También se cubica la construcción del deposito regulador superficial de 100m3.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Ing. Angel Linares  
Supervisor de Obra

