



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)**

**DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES**

Santo Domingo, DN.
03 de Diciembre 2025

INFORME DE CUBICACION NO.5
PERIODO DE EJECUCION: 16/03/23 al 02/04/2024

Referencia : **Obra:** LINEA DE CONDUCCION Y REDES LOMA DEL CHIVO
(SECTOR COLINAS DON GUILLERMO) COMPRENDIDA ENTRE
LOS NUDOS 1, 13, 19 Y 23, LOTE V
Contrato: 029-2021
Contratista: ALDUVA INVERSIONES, S.R.L.
Provincia: EL SEIBO

Anexos : Reporte de Cubicación No.5
: Fotos

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

A LINEA DE CONDUCCION

- Corte y Reposición Carpeta Asfáltica L=300.00 M
- Excavación con clasificación (871.89 M3)
- Suministro y colocación de tubería Ø6" PVC SDR-26 C/J.G.
- Suministro y colocación de piezas especiales.
- Suministro y colocación de válvula
- Hidrantes de Ø6" X 4" Platillado (Colocado en Tubería de Ø6")

B REDES DE DISTRIBUCION

- Excavación con clasificación (1,243.22 M3)
- Suministro y colocación de tubería Ø4" Y Ø3" PVC SDR-26 C/J.G.
- Suministro y colocación de piezas especiales.
- Suministro y colocación de válvulas.
- Acometidas urbanas Ø3" (250 Unidades)
- Hidrantes de Ø6" X 4" Platillado (Colocado en Tubería de Ø4")
- Demolición y Reposición de Acera

- Reparación de Servicios Existentes.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Al momento de realizar este informe, esta obra se encuentra con un avance de ejecución en un 87.05%.

III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Las partidas a tomar en cuenta para esta cubicación corresponden a Línea de Conducción y Redes Loma Del Chivo, conformadas por un replanteo de 69.00ml, un corte de 2" de 841.00ml, 588.70M2 de extracción carpeta asfáltica, 29.44m3 de bote de material demolido c/camión d= 5 km (incluye esparcimiento y carguío en botadero), movimiento de tierra, suministro y colocación de piezas especiales, así como también en las redes de distribución trabajaron movimiento de tierra, 53.24ml de suministro de tubería de \varnothing 3" pvc sdr-26 c/ j.g. + 2% pérdida por campana, con 52.20ml de colocación de \varnothing 3" pvc sdr-26 c/ j.g. + 2% pérdida por campana, suministro y colocación de piezas especiales, colocación de acometidas, demolición de aceras y contenes, uso de bomba de achique.

Para su conocimiento y fines de lugar

Atentamente,




Ing. Juan R. Rodríguez J.
Supervisor de Obras

MEMORIA FOTOGRAFICA

