



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Santo Domingo, D.N.
08 de diciembre del 2025

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 2
PERIODO DE EJECUCION DESDE 14/06/2023 HASTA 5/12/25

Referencia : **Obra:** Mejoramiento Acueducto Pedernales (Equipamiento y Electrificación Pozos)
Contrato: 050-2021
Contratista: Amarante - Camilo & Asociados, S.R.L.
Provincia: Pedernales

Anexos : -Reporte de cubicación no. 2
-Fotos

I) **Descripción de la Obra:**

Esta obra consiste en el equipamiento y la electrificación de dos (2) pozos para ser incorporados al sistema a través de la colocación de sus líneas de impulsión. Estos pozos contemplan la construcción de sus garitas para vigilantes.

Los pozos a rehabilitar fueron tomados por el INDRHI y equipados, por lo que nos vimos en la necesidad de evaluar una zona para la construcción de dos nuevos pozos para ser perforados y equipados, por lo que la nueva propuesta consiste en:

- Construcción de dos pozos
- Electrificación y equipamiento de pozos
- Construcción de casetas de bombeo
- Colocación de línea de impulsión

Esta obra incluye además la construcción de tres (3) imbornales ubicados en el pueblo de Pedernales, electrificación y colocación de iluminación en el área del depósito regulador y Solera de hormigón armado en el camino de acceso al depósito regulador.

II) **Avance Actual de la Obra:** al momento de realizar esta cubicación el avance financiero de la obra corresponde a un 35.74%.

III) **Actividades a destacar:** La actividad más destacada en esta cubicación corresponde a suministro de 200 pies de tubería Ø12'' acero de 3/8'' correspondiente a pozo no. 1 y pozo no. 2. Además, se realizó la construcción de (3) imbornales en el pueblo de Pedernales

Atentamente,

José Frank Langumas
Supervisor Zona VIII



MEMORIA FOTOGRÁFICA MEJORAMIENTO ACUEDUCTO PEDERNALES (EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN POZOS)

