

Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Gantt Chart											
							2027				2028							
							T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
1		<b>AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE COMENDADOR-EL LLANO-GUANITO, PARTE C, PROVINCIA ELÍAS PIÑA</b>	<b>520 días</b>	<b>lun 5/10/26</b>	<b>vie 29/9/28</b>													
2		INICIO	0 días	lun 5/10/26	lun 5/10/26													
3		ANTENA-LOS COROSITOS	260 días	lun 5/10/26	vie 1/10/27	2												
4		GUAYABO - LA MASETA - PARTE ISIDRO MARTINEZ	260 días	lun 5/10/26	vie 1/10/27	2												
5		MEDIA LUNA	250 días	lun 5/10/26	vie 17/9/27	2												
6		GUANITO	260 días	lun 5/10/26	vie 1/10/27	2												
7		JUAN CANO Y LA LAJITA ABAJO	260 días	lun 4/10/27	vie 29/9/28	3;5;4;6												
8		LAS CARRERAS	260 días	lun 4/10/27	vie 29/9/28	6;3;5;4												
9		EL LLANO	160 días	lun 4/10/27	vie 12/5/28	6;3;5;4												
10		RED DE DISTRIBUCIÓN EL PORTÓN, LUIS SIMÓ, OLIVERO, LOS MOLINOS Y LA CUNA	150 días	lun 4/10/27	vie 28/4/28	6;3;5;4												
11		CAMPAMENTO	0 días	vie 12/5/28	vie 12/5/28	2CC;12FF;9FF;10FF												
12		FIN DEL PROYECTO	0 días	vie 12/5/28	vie 12/5/28	9;10												

Proyecto: Programacion Const. Fecha: mar 9/6/26	Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
	División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
	Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
	Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			