



INAPA | INSTITUTO NACIONAL
DE AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADOS

INFORME SEGUIMIENTO **SEGUNDO TRIMESTRE 2026**

**PROGRAMA AUMENTO DE LA EFICIENCIA EN LA
GESTIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE INAPA**

No. FED/2015/366-404

Periodo: abril a junio de 2026


Ing. Nicolás Grullón Valdez
Director de Ejecución de Programas y Proyectos de
Inversión





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(DEPPI)**

UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS

ÍNDICE

I.- Descripción y Contexto del Proyecto.....	3
II.- Resumen de las actividades, gestión Financiera y Administrativa.	6
2.1 Gestión Administrativa y Financiera del Proyecto.....	6
2.2 Gestión Técnica y avances de las Actividades.	10
2.3 Indicadores del Proyecto y Avances.	21
ANEXOS.....	22
ANEXO I: Procesos de Adquisiciones y Seguimiento.	22
ANEXO II: Seguimiento de Productos/ Informes Programados del Proyecto	23
Anexo III: Fotos Actividades realizadas del Programa.....	25

I.- Descripción y Contexto del Proyecto.

En el marco del Programa “*Aumento de la Eficiencia en la Gestión de Agua y Saneamiento*” suscrito entre el Estado Dominicano y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), se desarrolla el subprograma denominado “*La Acción*” con fuente de financiamiento por donación proveniente de la Unión Europea (UE) (Subvención UE/CIF: EUR 10 000 000.00), esta contribución fue aprobada el 19 de mayo del 2015 por el Consejo de la Facilidad de Inversión en el Caribe América Latina (CIF) para financiar componentes específicos del citado Programa de eficiencia de los servicios en el sector agua y saneamiento.

Las instituciones ejecutoras del Programa “*Aumento de la Eficiencia en la Gestión de Agua y Saneamiento*” son el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) y la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), y han establecido entre sus metas: i) mejorar el desempeño del servicio de agua potable y saneamiento, ii) reducir los vertidos de aguas residuales y iii) aumentar las capacidades de gestión administrativa, de manera que impacten en el alcance de la obtención del equilibrio financiero del sector.

El Convenio de Crédito CDO 1051/01/H, referente al Programa “*Aumento de la Eficiencia en la Gestión de Agua y Saneamiento*” se firmó el 30 de julio del 2015 entre la República Dominicana (Ministerio de Hacienda) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), por un monto de Cincuenta Millones con 00/100 de Dólares (USD50 000 000.00) para ser destinado al Instituto Nacional de Aguas Potables (INAPA) y a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), para financiar los “*Gastos Elegibles del Programa*” donde se contempló la participación en el financiamiento de dos (2) proyectos llevados a cabo por dos (2) principales operadores del sector de agua y saneamiento en la República Dominicana, estos son: Proyecto Saneamiento cinco (5) provincias (INAPA) y Proyecto Cien Fuego (CORAASAN). Este Convenio fue promulgado el 21 de octubre de 2016 y publicado en la Gaceta Oficial Núm. 10861 del 27 de octubre de 2016.

El Anexo Núm. 2 del Convenio de Crédito CDO 1051/01/H, describe que “El Programa” se articulará alrededor de dos (2) componentes:

- **El componente I**, está dirigido a proyecto de inversión y fortalecimiento de las capacidades del INAPA (USD40 MM) como un refinanciamiento local a partir de 2014 para el Proyecto Saneamiento 5 Provincias, que se desarrolló por INAPA por un monto de EUR 107.7 MM; más acciones de fortalecimiento de capacidades y medidas de acompañamientos por un monto máximo de USD 1 MM. Este proyecto fue ejecutado por el INAPA (contrato finalizado en julio del 2018), se realizaron infraestructuras en sistemas de saneamiento en las provincias de San Cristóbal y Montecristi.
- **El componente II** consiste en un proyecto de inversión y fortalecimiento de la CORAASAN por USD 10 MM financiado por AFD y para el INAPA mediante el Anexo I al Convenio CIF con el Subprograma denominado “La Acción” cuya fuente de financiamiento es una donación proveniente de la Unión Europea (UE) (Subvención UE/CIF: EUR 10 000 000.00). Este último firmado en octubre del año 2015.

El Convenio de Implementación FED/2015/366-404 referente al Subprograma denominado “*La Acción*” (Subvención UE/CIF: EUR 10 000 000.00), donación proveniente de la Unión Europea (UE), se firmó el 03 de octubre del 2015 entre el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) y la Dirección General de Cooperación Multilateral (DIGECOOM).

La ejecución del Sub-programa “*La Acción*” financiado por la Unión Europea, se transfiere al INAPA, el 30 de noviembre del año 2015, cuando se firmó el Convenio Amigable para la Transparencia de Responsabilidades Derivadas del Proceso de Implementación del Programa “*Aumento de la Eficiencia en la Gestión de Agua y Saneamiento*” entre la Dirección General de Cooperación Multilateral (DIGECOOM) y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA).

El Acuerdo Subsidiario entre el Ministerio de Hacienda (MH) y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), fue firmado el 13 de julio del año 2016, y en éste se establecieron algunos términos y condiciones que contribuyan a regir la coordinación entre las entidades ejecutoras y el Ministerio de Hacienda, en lo referente a la ejecución del Proyecto.

El **Apéndice Núm. 1** al Convenio de Préstamo UE/CIF que modifica algunas de las cláusulas del documento inicial de este Programa, con relación al periodo de ejecución y la zona de cobertura, esta última definida para las provincias ubicadas en la Línea Noroeste: Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Valverde se firmó el 19 de enero del año 2017.

El 23 de diciembre del año 2017 fueron dadas por cumplidas las condiciones previas por la AFD, y la UE realizó el primer desembolso al Proyecto CIF-Aumento de la Eficiencia en Agua y Saneamiento “*La Acción*” en fecha 08 de febrero de 2017.

El 16 de marzo de 2017 se firmó entre INAPA y DIGECOOM el Adendum Núm. 1 al Convenio Amigable de Gestión del Proyecto, en el cual la Dirección General de Cooperación Multilateral (DIGECOOM) transfiere al Instituto Nacional de Aguas Potables (INAPA) la responsabilidad por el proceso de Implementación del Programa *Aumento de la Eficiencia en la Gestión de Agua y Saneamiento*.

El **Apéndice Núm. 2** se firmó en fecha 17 de febrero de 2022 para el Convenio de Implementación entre la Unión Europea (UE) y el Ministerio de Planificación y Desarrollo (MEPyD), actualmente Ministerio de Hacienda (MHE).

El 02 de octubre de 2022 correspondía a la fecha de terminación de la ejecución técnica del Proyecto CIF (Subvención UE/CIF); por lo cual, el INAPA sometió al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) en noviembre de 2021 la propuesta de extensión del Proyecto y esta fue aprobada por la Unión Europea en febrero de 2022, por tres (3) años, la fecha de **terminación actual del Proyecto es hasta el 02 de octubre del año 2025.** Fue solicitado a la AFD y la UE una extensión del plazo por 24 meses, confirmada en septiembre de 2025.

El **Apéndice Núm. 3** se firmó en fecha 08 de septiembre de 2025, para el Convenio de Implementación entre la Unión Europea (UE) y el Ministerio de la Presidencia (MINPRE), aprobando un plazo adicional de veinticuatro (24) meses, esto es hasta el 02 de octubre de 2027.

Bajo el componente II se desarrolla la contribución CIF-UE, que describe lo siguiente:

➤ Componente I: **Inversión y Fortalecimiento de Capacidades en el INAPA.**

- **Subcomponente 1.2: Fortalecimiento Institucional del INAPA**, cuyo fin es fortalecer las capacidades gerenciales y habilidades técnicas del personal del INAPA tanto en las localidades beneficiarias de este proyecto como en el Nivel Central para que puedan realizar las funciones de planificación y supervisión a nivel nacional, con las siguientes acciones:
 - **1.2.1:** Asistencia técnica a la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y específicamente a la Dirección de Planificación y Desarrollo (DPD) y la Dirección de Programas y Proyectos Especiales (DPPE) del INAPA central.
 - **1.2.2:** Aumento de las capacidades del personal del INAPA.
 - **1.2.3:** Sensibilización en uso racional del agua.
 - **1.2.4:** Estudios y servicios adicionales.
- **Subcomponente 1.3: Apoyo al mejoramiento de los servicios técnicos, administrativos y operacionales en los Departamentos Provinciales que conforman la Zona I**, tiene como meta mejorar la calidad y la gestión de los servicios de agua y saneamiento en los aspectos técnicos, operativos, administrativos y financieros de la Zona I, movilizando apoyo técnico y pequeñas inversiones en Proyectos integrados, que incluirán inversiones en infraestructuras y equipamiento para las comunidades que se abastecen del acueducto ALINO.
 - **1.3.1 Apoyo y pequeñas inversiones** en “Proyectos integrados en las comunidades” de tipo “quick Win” para el aumento de la calidad de servicio y de la gestión de los servicios técnicos, operativos, administrativos y financieros en la Zona I.
 - **1.3.2 Fondo de inversión y equipamiento**, se creará un “Fondo de inversiones y equipamiento” para las inversiones de mejora del servicio en la zona I, con el fin de optimizar el impacto y de definir Resultados Esperados con respecto a los indicadores de la Acción.
- **Subcomponente 1.4: Comunicación para una Buena Visibilidad, Evaluación y Auditorías.** En esta parte se definirá e implementará un plan de comunicación para una buena visibilidad de la Acción, las evaluaciones y auditorías relativas al proyecto, con el fin de garantizar la buena visibilidad de la Acción, así como de la contribución de la Unión Europea; y sensibilizar sobre los objetivos estratégicos del INAPA, del Programa y de sus resultados.

La Gestión Financiera y administrativa del Proyecto la efectúa el INAPA bajo la Dirección de Ejecución de Programas y Proyectos de Inversión (DEPPI).

La ejecución financiera de los proyectos se realiza mediante el módulo de Unidades Ejecutoras de Proyectos con Recursos Externos (UEPEX). En esta herramienta todas las operaciones están asociada a los Módulos de Tesorería y Contabilidad Nacional. La implantación del SIGEF es obligatoria para todas las instituciones

del gobierno central y las instituciones descentralizadas autónomas que manejan recursos públicos, según el Artículo núm. 3 del Decreto Núm 9-04, de fecha 06 de enero de 2004, que crea el SIGEF.

El control interno de las operaciones es realizado por dos (2) unidades ubicadas en el INAPA, una es el área de Revisión y Control del INAPA y la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de la Contraloría General de la República Dominicana (CGR) con la responsabilidad de asegurar la gestión de los aspectos financieros y de adquisiciones del Proyecto.

Asimismo, los pagos son revisados y autorizados por la Unidad de Auditoría Interna (UAI) que es una dependencia subordinada, normativa, administrativa y financiera de la CGR. bajo el ámbito de la Ley 10-07 y su reglamento de aplicación No. 491-07, a los fines de evidenciar el cumplimiento de los controles previos y la revisión documental del expediente de pago, y los contratos son registrados en el Sistema de Trámite Estructurado (TRE) de la Contraloría General de la República Dominicana (CGR).

Las conciliaciones de cuentas del proyecto se realizan mensualmente y los Estados Financieros se elaboran en periodo semestrales, las cuentas e inversiones del Proyecto son auditadas por una Firma Auditora Externa conforme a lo establecido en el documento del Convenio de este Proyecto.

Este informe resume los avances de las actividades, indicadores y la gestión financiera del Proyecto para el trimestre abril a junio de 2026.

II.- Resumen de las actividades, gestión Financiera y Administrativa.

2.1 Gestión Administrativa y Financiera del Proyecto.

El Plan de Adquisiciones en su versión No.3 se sometió a la No Objeción de la AFD en fecha 04 de abril de 2025 (INAPA-AFD-UE No.30-2025) y el 16 de junio de 2025 (INAPA-AFD-UE No.51/2025), la AFD emitió la No Objeción en fecha No Objeción (AFD/SDO No.134) el 23 de junio de 2025. En octubre se gestionó con el Ministerio de Economía y Hacienda (MEH) el cambio de montos de presupuesto entre categorías indicado en el Anexo 2 del Convenio de Implementación, el MEH da respuesta mediante correo electrónico en fecha 20 de noviembre de 2025 realizando los cambios.

Los datos Generales del Proyecto se distribuyen en:

- ✓ ***Monto Actual total Aprobado del Proyecto: 10,000,000 Euros***
- ✓ ***Monto Desembolsado a marzo, 2026: 5,000,000 Euros***
- ✓ ***Monto Comprometido: 7,643,195.3 (76.4%) Euros***
- ✓ ***Monto Pagado a junio de 2026: 2,738,000 (27.4%) Euros***
- ✓ ***Avance Desembolsados: 50% con relación al monto total de la donación.***

El Proyecto está organizado actualmente en un total de once (11) procesos de adquisiciones de los cuáles: dos (2) se encuentran finalizados, siete (7) en ejecución, y dos (2) por completar y publicar.

El 08 de septiembre de 2025 MINPRE-IN-2025-00128 se emitió la aprobación del Apéndice No. 3 Convenio de Implementación de la Factibilidad de Inversión el Caribe (CIF) del Programa: “*Aumento de la Eficiencia en la Gestión de Agua y Saneamiento*” FED/2015/366-404, con la extensión adicional de 24 meses.

El presupuesto del Proyecto y los avances de la ejecución financiera a la fecha por componente se muestra en el siguiente cuadro No.1.

Cuadro No.1: Presupuesto y avances de la ejecución al segundo trimestre de 2026

Componentes	Presupuesto Aprobado Apéndice No. 3 2025	Monto Comprometido/ Contratado	Ejecutado acumulado Euros	Por ejecutar Euros	% por Ejecutar a la fecha
Sub-componente 1.2: Apoyo a INAPA Central	2,429,202.0	2,404,193	1,601,952.3	827,249	34%
1.2.1 Asistencia Técnica a la UEP y DPD	1,294,540.0	1,290,866	1,100,000.0	194,540	15%
1.2.2 Capacitación del personal del INAPA	623,662.0	623,657.3	322,003	301,659	48%
1.2.3 Sensibilización	150,000.0	150,000.0	46,710	103,290	69%
1.2.4 Estudios y Servicios adicionales	361,000.0	339,670.0	133,240	227,760	63%
Sub-componente 1.3: Apoyo al Departamento provincial Zona I	7,320,798.0	5,035,578	1,075,817	6,244,981	85%
1.3.1 Proyectos Integrados	2,172,800.0	751,617	177,739	1,295,061	92%
1.3.2 Inversiones y equipamiento para la mejora del servicio en la Zona I	5,147,998.0	4,283,961	898,078	4,249,920	83 %
Sub-componente 1.4: Comunicación para una mayor visibilidad, evaluación, auditoría	250,000.0	203,424	60,231	189,769	76%
TOTAL	10,000,000	7,643,195.3	2,738,000	7,262,000	72.6%

Cuadro No.2: Pagos programados 2022 a 2027 y programado.

Monto del Proyecto.	Año 2022		Año 2023		Año 2024		Año 2025		Año 2026				Año 2027	
	Tr3	Tr4	Sem 1	Sem 2	Sem1	Sem 2	Sem 1	Sem.2	Tr1	Tr2	Tr3	Tr4	Sem 1	Sem 2
AT a DEPI y DPD	0%	11.0%	10.0%	23%	25%	11%	10%	10%	-	-	-	-	-	-
AT- Seguimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19%	11%	20%	10%
Capacitaciones Nac. e internacionales	-	-	-	-	-	-	-	7%	-	33%	25%	35%	-	-
Sensibilización y Comunicación	-	-	-	-	-	-	-	10%	-	30%	50%	10%	-	-
Catastro de usuarios y Redes	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	5%	35%	10%	30%	10%
Suministro e instalación de Válvulas y Macromedidores	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	-	5%	14%	29%	32%
Acumulado del Proyecto y proyectado a octubre, 2027- (94.5%)	0%	1.42%	1.33%	3.0%	3.28%	1.55%	1.95%	1.90%	9.6%	3.33%	15.3%	9.3%	11.1%	11.6%

Monto de los compromisos. A la fecha se refiere a:

➤ **A.- Contratos finalizados:**

- Contrato de la Asistencia Técnica a la Dirección de Desarrollo Provincial (DDP), actualmente Asistencia Técnica a la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y específicamente a la Dirección de Planificación y Desarrollo (DPD) y la Dirección de Programas y Proyectos Especiales (DPPE) del INAPA Central. (Sub-componente 1.2: Fortalecimiento institucional del INAPA, Subcategoría No.1.2.1), por un monto de **1,100,000.00 euros**, para el No.1.2.2 Capacitación, el monto es de **68,760.00 euros** y para el No.1.2.4 Estudios, es de **151,240.00 euros**, el monto del contrato total es de **1,302¹,000.00 euros**, este es el monto final posterior a realizar una reducción del contrato por un valor de **18,000 Euros** correspondiente a la actividad de Seguimiento del contrato de Catastro de Usuarios y Redes en ALINO, por retrasos en la ejecución de la firma del contrato. El monto del impuesto por ITBIS fue pagado por el INAPA y mediante exoneraciones.
- La Adquisición de cinco (5) vehículos tipo VAN para la gestión comercial y Catastro de Redes en ALINO e INAPA por un valor de **85,318.86 euros**, el impuesto por ITBIS fue pagado por el INAPA.

➤ **Los contratos de siete (7) procesos en ejecución, estos son:**

- ❖ Desarrollo Implementación Plan Comunicación y Sensibilización Proyecto INAPA por un valor de **270,424 euros**, incluye impuestos.
- ❖ Coordinación de la Implementación de las Capacitaciones Nacionales-Región Noroeste e INAPA Central, por valor de **165,821.92 euros**, incluye impuestos.
- ❖ Implementación de Capacitación Internacional en la Región Noroeste e INAPA Central, por valor de **414,075.34 euros**, incluye impuestos.
- ❖ Actualización del Catastro de Redes en Mao, el Desarrollo del Catastro de Usuarios en Mao, Esperanza y Sabaneta, y Capacitación en la Región Noroeste, por valor de **615,106.39 euros**. (**725,825.54 Euros** con Impuestos incluidos). El impuesto por ITBIS será pagado por el INAPA, incrementado a **766,502.32 Euros**, itbis incluido por **100,204.44 Euros**.
- ❖ Suministro e instalación de Válvulas Reguladoras de Altura, Presión y Macromedidores en el sistema ALINO, Capacitación y Obras conexas (**4,490,390.32 Euros** y el monto por ITBIS de **105,002.34 Euros**) a pagar por INAPA, para un total con impuestos incluidos de **4,595,392.66 Euros**.
- ❖ Supervisión Técnica de la ejecución de los procesos del Programa INAPA-CIF-AFD/UE, y específicamente en la Región Noroeste-², por un monto de **DOP11,668,259.52 (165,866.30 Euros)**, más el ITBIS por **DOP 2,100,286.71 (28,091.52 Euros)**, que será pagado por el INAPA.
- ❖ Servicios de Consultoría para Auditoría Externa del Programa (2da Convocatoria) proceso SBCC-001/2025-INAPA-AFD-UE, por un monto de **83,000 Euros** (sin el 18%) equivalente a **DOP6,256,084.00**, incluido el ITBIS por **(5,301,766.1 Pesos Dominicanos)**

¹

² Tasa: 74.7660- 5 de diciembre de 2025

El total de monto comprometido es de: **7,643,195.3 Euros**, para un porcentaje de 76.4% comprometido con relación al monto total del Proyecto CIF.

Desembolsos. El plan de desembolso previsto para el proyecto es:

- (a) Primer pago de la Comisión, distribuido en 2 (dos) Plazos sucesivos, estos son:
 - i) Un primer pago por EUR 5,000,000, efectuado el 12 de enero de 2017.
 - ii) Segundo pago por EUR 5,000,000 conforme a los requerimientos establecidos en el Apéndice 1 del Convenio a solicitar una vez efectuado el 70% del primer desembolso.

Inversiones/Pagos realizados. Los pagos a junio de 2026, corresponden a:

- i) **Contrato de Asistencia Técnica:** anticipo (10%) y los pagos por informes trimestrales y los productos entregados del contrato inicial de la Asistencia Técnica del Proyecto, el monto de la Enmienda No.2 del **100%** y la Enmienda No.3 del **100%**; para un total pagado de **Euros 1,302,000.00 (100%)**.
- ii) **Adquisición de VAN para la ejecución del Catastro en ALINO,** monto pagado **88,393.45 euros (100%)**.
- iii) **Implementación de Capacitación Internacional** en la Región Noroeste e INAPA Central (SBCC-001-2024/INAPA-UE-AFD) por productos entregados, el monto pagado es de **185,690.65 Euros (44.8%)**
- iv) **Capacitación Nacional (SBC-001-2024-INAPA-UE-AFD)** por productos entregados, el monto pagado es de **67,552.05 Euros (40.7%)**
- v) **Desarrollo e Implementación de un Plan de Comunicación y de Sensibilización** para el Proyecto INAPA CIF-AFD/UE y Específicamente en la Región Noroeste (SBCC-002-2024) por productos entregados, el monto pagado es de **106,940.4 Euros (39.5%)**
- vi) Pago de Anticipo del Suministro e instalación de Válvulas Reguladoras de Altura, Presión y Macromedidores en el sistema ALINO, Capacitación y Obras conexas **LPI-001-2024-INAPA-AFD-UE** por un monto de **898,078.0 Euros (20%)**
- vii) Primer producto del **Actualización de Catastro de Redes en Mao, El Desarrollo del Catastro de Usuarios en Mao,** Esperanza y Sabaneta **SBCC-003-2024/INAPA-AFD-UE** por productos entregados, el monto pagado es de **40,136.70 Euros (6.52%)**

Balances en cuentas. Balance en Cuenta del Banco Central de la República Dominicana al 30 de junio de 2026 es de **2,662,000.18³**; esto es, que resta por ejecutar del desembolso inicial un **45%**. El detalle actual de los ingresos y egresos del Proyecto a junio de 2026 se muestra en el cuadro siguiente.

³ Menos 3.00 Euros ejecutado por la Transferencia del desembolso inicial.

Cuadro No.3: Ingresos y egresos en Euros del Proyecto para el periodo.

Periodo	Ingresos Acumulado al periodo (a)	Egresos acumulados (b)	Por ejecutar (a-b)
Año 2017 (febrero)	5,000,000		5,000,000
Año 2022	No se realizaron solicitudes de anticipo	142,441	4,857,559
Año 2023		432,899	4,424,660
Año 2024		482,460	3,942,200
Enero a junio, 2025		198,393	3,743,807
Julio a septiembre, 2025		189,511	3,554,296
Enero a marzo de 2026		959,589	2,594,707
Abril a junio de 2026		332,707	2,662,000.18
Total en Euros		2,737,999.82	

2.2 Gestión Técnica y avances de las Actividades.

2.2.1 Descripción resumida de las actividades realizadas en el Proyecto.

Las actividades en general realizadas se detallan a continuación:

- Reuniones virtuales quincenales con WATURA para las Coordinación capacitaciones Nacionales e internacionales-..... 30 de abril, 01 de mayo, 21 de mayo, 11 de junio, 25 de junio.
- Se realizaron sesiones de trabajo con el Comité de Seguimiento y el Consultor que desarrolla el Catastro de Usuarios y Redes en ALINO para definir la aplicación y los campos mínimos del Catastro de **Redes** y para instalar la aplicación tecnológica del **catastro de usuarios**, análisis de datos para la línea base, con la participación de la Dirección Comercial, Dirección de Tecnología y Dirección de Aguas Potables..... abril a junio de 2026
- La DEPPI participa en la coordinación para la implementación de las capacitaciones para los colaboradores de INAPA Central y de la Región ALINO, a la fecha se han impartido el 70% de los cursos programados.....abril a junio de 2026
- Se remitió a la AFD (INAPA-AFD-UE No. 020/2026) el Informe Semestral No. 18 (julio a diciembre, 2025) 01 de abril de 2026
- VCGP remitió el organigrama del equipo de personal que estará desarrollando los servicios del contrato de suministro e instalación de Válvulas Reguladores y medidores en ALINO, en el cual propone modificaciones en el personal clave.....10 de abril de 2026
- Se realizaron visitas de levantamiento de información para el proceso de construcción de Tanques y Redes en el sistema de Santa María en la Región Noroeste.....21 y 22 de abril de 2026
- La AFD remitió a la DEPPI (AFD/SDO No. 43/2026) la Ayudamemoria de la Misión que resumen los temas de las distintas reuniones del 19/03/2026 a 25/03/2026..... 22 de abril de 2026
- La DEPPI gestionó con las diferentes áreas del INAPA las aprobaciones de los temarios de los cursos a impartir por WATURA en el marco del desarrollo de la implementación de las capacitaciones internacionales..... abril y mayo de 2026
- Se realizó una misión de consultorías para ajustar el plan de Comunicación y Sensibilización de los contratos de WATURA, VINCI, Soluciones Urbanas.....05 al 11 de mayo de 2026

- Reunión realizada sobre los avances de Sensibilización y Comunicación del Programa con la participación de representante de la Delegación Europea y de la AFD con el Consultor que desarrolla los servicios.....6 de mayo de 2026
- La DEPPI requirió a VCGP (INAPA/AFD-UE No. 38/2026) la presentación de los CV o hojas vida de los consultores propuestos a los fines de evaluar la experiencia en relación con el personal inicial presentado en la Oferta..... 08 de mayo de 2026
- Lanzamiento Proyecto San Cristóbal con AFD26 de mayo de 2026
- El lanzamiento de campaña del Catastro por Soluciones Urbanas e INAPA inicio junio 2026
- VCGP dio respuesta a la DEPPI entregando los CV o las hojas de vidas de los consultores propuestos para revisión de experiencias11 de junio de 2026

Avances de los productos de los contratos:

Los avances de los contratos en ejecución se detallan a continuación:

A.- SBCC-002-2025/INAPA-AFD-UE: Supervisión Técnica de la ejecución de los procesos del Programa INAPA-CIF-AFD/UE, y específicamente en la Región Noroeste-

Las actividades de seguimiento realizada por el Consultor de este proceso se detallan a continuación:

- **En el informe mensual de seguimiento del mes de abril (No. 1) destaca los siguientes avances:**
 - i. Adecuada movilización del equipo técnico de VCGP y el inicio efectivo de las actividades de diagnóstico en campo del Contrato de VCGP.
 - ii. Buena coordinación inicial entre VCGP, INAPA y la Supervisión Técnica para la definición de criterios y metodologías de trabajo.
 - iii. Se requieren acciones adicionales para reducir el plazo limitado disponible para completar los diagnósticos detallados, las campañas de medición, la modelación hidráulica y la elaboración de los informes técnicos asociados, para reducir el impacto de retrasos particularmente, sobre las actividades de adquisición e instalación de equipos.
 - iv. El Consultor propone que VCGP presente en el Mes 2: a) el cronograma detallado de las actividades de diagnóstico y medición; b) finalizar y estandarizar los formatos y procedimientos de recopilación de información en campo; c) definir con claridad la metodología de priorización y selección de los sitios de empalme; y mantener una coordinación continua con INAPA y la Supervisión Técnica respecto a las adaptaciones técnicas propuestas durante la fase de diagnóstico.
 - v. Asimismo, considera fundamental que INAPA agilice las aprobaciones y gestiones relacionadas con la infraestructura de los campamentos y el apoyo operativo requerido, a fin de garantizar las condiciones necesarias para la correcta ejecución de las actividades del contratista en la región.
- **En el informe mensual de seguimiento del mes de mayo (No. 2) destaca los siguientes avances:**
 - i. Se realizan actividades de preinspección, georreferenciación, campañas de medición y recopilación de información técnica y la implementación de herramientas digitales de captura

de datos y la consolidación progresiva del Sistema de Información Geográfica representan avances significativos para la gestión futura de los activos del sistema ALINO.

- ii. Preparación de la primera lista de suministros
- iii. La aprobación de la construcción de una oficina para el desarrollo del contrato en el campamento de Mao autorizada por INAPA.
- iv. El Consultor recomienda la definición de los once empalmes pendientes, así como, evaluar técnicamente las alternativas de automatización previstas para las válvulas de control de los empalmes.
- v. Además, resalta el seguimiento a los diagnósticos complementarios identificados en Guayubín, Santa Cruz y otros sectores prioritarios.

A continuación, se describen los informes y visitas del Consultor de Seguimiento del Proyecto:

Cuadro No.4: Actividades Consultor de Seguimiento del Proyecto.

Proceso: suministro e instalación de válvulas reguladoras, macromedidores y empalmes del sistema ALINO		
Actividades		Descripción
Visitas realizadas de seguimiento	1. 12-febrero de 2026/ (Visita No.1)	<i>Se realizó una reunión con Encargados en la Región para informar sobre el alcance del acompañamiento del Consultor y próximas etapas del Programa.</i>
	2. 04 de marzo de 2026 (Visita No. 2)	Se realizó el Taller de lanzamiento de los catastros de redes y de usuarios en la Región Noroeste, reuniones con encargados y levantamiento de información.
	3. 24 de marzo de 2026 (Visita No. 3)	Presentación a la AFD de los avances del Proyecto en la Región Noroeste- Misión de Seguimiento
	4. 30/04 y 01 de mayo de 2026 (Visita No. 4)	- Solicitar formalmente a INAPA los planos y el modelo hidráulico del sistema - VCGP realizar evaluaciones puntuales de presión, caudal y condiciones hidráulicas en sitios críticos. -VCGP gestiona subcontrataciones de los trabajos de cámaras
	5. 26 y 27 de mayo de 2026 (Visita No. 5)	- Recomendación definir la Organización de reunión específica con DEPI y direcciones de apoyo de INAPA. - Continuación de campañas de medición de presión y caudales. - Definición de estrategia para los 11 empalmes pendientes.
	6. 17 a 19 de junio de 2026 (Visita No. 6)	- Definición de puntos alternativos de intervención que permitan mantener el alcance contractual inicialmente previsto. - Terminación de levantamiento de los 11 empalmes pendientes.
Minutas de reuniones y visitas realizadas	No.1 - Visita No.1/2026 No.2 - Visita No.2/2026 No.3 - Visita No.3/2026 (N/A) No.4 - Visita No.4/2026 No.5 - Visita No.5/2026	- Dar seguimiento al avance de las actividades de diagnóstico del Proyecto ALINO y verificar el cumplimiento del cronograma contractual. - Revisión preliminar adquisiciones del contrato. - Revisar las herramientas y metodologías utilizadas para el diagnóstico. - Revisar cronograma del contrato. -Revisar acciones para localizaciones de empalmes.

	No.6 - M.R- Virtual-11 de junio de 2026 (VCGP/JM)	- análisis de los 36 sitios de empalmes y definir prioridades de intervención
Informes presentados	1.- Informe Mensual No. 1 (abril de 2026) 2.- Informe Mensual No. 2 (mayo de 2026)	Los informes detallan el seguimiento del contrato de VCGP, para el desarrollo del suministro e instalación de válvulas y medidores en el sistema ALINO de la Region Noroeste

B.- SBCC-002-2024/INAPA AFD-UE: Desarrollo e Implementación de un Plan de Comunicación y de Sensibilización para el Proyecto INAPA CIF-AFD/UE y Específicamente en la Región Noroeste

- Diagnóstico Base para la Estrategia de Sensibilización
- Diagnóstico Base para la Estrategia de Comunicación y Visibilidad
- Estrategia y Plan de Sensibilización
- Estrategia y Plan de Comunicación y Visibilidad
- Material visual y multimedia para Campañas:
 - Logotipo y materiales visuales que representen el Programa
 - Guía de estilo visual del programa
 - Campaña uso eficiente del agua y aguas residuales, con 8 tipos de mensajes
 - Material para campañas en medio por seis (6) meses: Perifoneo, infografías, contenidos para eventos, propuesta de contenido de programa para medios, para Catastro de usuarios y capacitaciones.

C.- LPI-B-001-2024/INAPA-AFD-UE: Suministro e instalación de Válvulas Reguladoras de Altura, Presión y Macromedidores en el sistema ALINO, Capacitación y Obras conexas – Lote III

El cronograma de ejecución de este contrato se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro No.5: Actividades programadas y en ejecución del Contrato

No.	Descripción de actividades	Periodo inicio Mayo, 2026	Fecha estimada terminación
Item 0.00	Movilización y localización de personal	Mes 1	Mayo, 2026
Act. 1	Diagnóstico para los tres componentes	-	
Item 1.1	Diagnósticos hidráulicos y Estructural de las válvulas de control de nivel + VRP	Mes1 a Mes 2	Junio, 2026
Item 1.2	Diagnóstico y recomendaciones para la ubicación de los macromedidores a Red ALINO	Mes 1 a Mes 3	Julio, 2026
Item 1.3	Diagnóstico de los empalmes de las comunidades conectadas directamente en ventosas y desagües de la Red ALINO	Mes 2 a Mes 4	Agosto, 2026
	Manuales de operación	Mes 4	Agosto, 2026
Item 2	Rehabilitación / adecuación hidráulica /Válvulas control de nivel	Mes 6 a Mes 13	Julio, 2027
Item 3	Suministro e instalación de macromedidores	Mes 7 a Mes 13	Julio, 2027

No.	Descripción de actividades	Periodo inicio Mayo, 2026	Fecha estimada terminación
Item 4	Suministro, adecuación e instalación de las válvulas de regulación a nivel de los empalmes	Mes 13 a mes 18	Agosto, 2027

Al finalizar el mes de junio de 2026, fue entregado al INAPA una primera lista de los dispositivos del sistema que serán adquiridos y se encuentran en revisión por el Comité de Seguimiento del Contrato.

D.- SBCC-003-2024/INAPA-UE-AFD: Servicios para Actualización del catastro de redes en Mao, el desarrollo del catastro de usuarios en Mao, Esperanza, Sabaneta y Monción, y el Fortalecimiento del INAPA en la Región Noroeste.

Desde el inicio del Contrato se realizaron reuniones, para consensuar formatos e informaciones a ser incorporadas en el levantamiento de datos de usuarios y de redes del sistema ALINO, entre el Consultor y las Direcciones Comercial y de Aguas Potables, y en mayo se coordinó la realización de un Piloto a los fines de realizar pruebas y ajustar las informaciones que eran requeridas por el INAPA. El Piloto se realizó siguiendo el calendario del 19 al 29 de mayo de 2026. El Ajustes y parametrización se realizaron del 27 al 29 de mayo de 2026.

2.2.2 Principales avances de los procesos en el presente trimestre.

Los avances correspondientes a once (11) procesos de adquisiciones, faltan por preparar y publicar dos (2) proceso para un avance en adquisiciones preparadas del **80% del total**.

Las adquisiciones activas son siete (7); y dos (2) concluidas y cerradas. A continuación, el detalle de los avances de las actividades de los procesos:

- i) ***SBCC-002-2017/INAPA-UE-AFD: Asistencia Técnica a la Dirección de Programas y Proyectos Especiales (DPPE) específicamente a la Unidad Ejecutora de Proyecto (UEP) y a la Dirección de Planificación y Desarrollo (DPD) – Proceso concluido y cerrado.***
- ii) ***Adquisición de Vehículos para la Gestión Comercial. CP-B-001-2024 / INAPA-AFD-UE Adquisición de cinco (5) vehículos de carga-tipo furgoneta – (VAN). - Proceso concluido y cerrado.***
- iii) ***SBCC-002-2024/INAPA AFD-UE: Desarrollo e Implementación de un Plan de Comunicación y de Sensibilización para el Proyecto INAPA CIF-AFD/UE y Específicamente en la Región Noroeste***
 - Remisión al Comité Técnico de Seguimiento (DEPPI No.198/2026) para revisión y validación del Producto: No. 1 Diagnóstico Base para la Estrategia de Sensibilización y Diagnóstico Base para la Estrategia de Comunicación y Visibilidad18 de marzo de 2026
 - Aprobación del Comité Técnico de Seguimiento del Contrato (INAPA/DPC No.001-2026) del producto No. 1 Diagnóstico Base para la Estrategia de Sensibilización y Diagnóstico Base para la Estrategia de Comunicación y Visibilidad26 de marzo de 2026

- La DEPI someti6 a la AFD la No Objeci6n (INAPA-AFD-UE No. 33/2026) al Plan de Adquisiciones del Proyecto Versi6n actualizada No. 4.....27 de abril de 2026
- La AFD emiti6 el Aviso de No Objeci6n (AFD/SDO No. 60/2026) al Adquisiciones del Proyecto Versi6n actualizada No. 4.....29 de abril de 2026
- Reuni6n de DEM con Consultores del Proyecto Soluciones Urbanas y VCGP para definir estrategia de comunicaci6n con la comunidad en la Regi6n Noroeste.....el 05 de mayo de 2026
- DEM remiti6 via correo electr6nico el Plan Comunicaciones y Plan de Sensibilizaci6n del Contrato7 de mayo de 2026
- DEM realiz6 la presentaci6n del producto No. 2 referente al i) Plan de Sensibilizaci6n y ii) Plan de Comunicaci6n y Visibilidadel 12 de mayo de 2026
- Remisi6n al Comit6 T6cnico de Seguimiento (DEPI No.355/2026) para revisi6n y validaci6n del Producto: Plan de Sensibilizaci6n y Plan de Comunicaci6n y Visibilidad12 de mayo de 2026
- DEM comparte por correo electr6nico con DEPI el archivo de propuesta de logo del programa y perifoneo para la implementaci6n del Piloto de Catastro de Usuarios en Mao....13 de mayo de 2026
- Revisi6n y validaci6n del Comit6 T6cnico de Seguimiento del Contrato (INAPA/DPC No.002-2026) del producto No.2 Plan de Sensibilizaci6n y Plan de Comunicaci6n y Visibilidad Base19 de mayo de 2026
- DEM inform6 a la DEPI por correo electr6nico que se subieron al Drive compartido los videos para compartir por redes sociales.....15 de junio de 2026
- DEM remiti6 a la DEPI via correo electr6nico la campa1a educativa que se socializar1 en la jornada de julio con las comunidades para revisi6n y retroalimentaci6n.....29 de junio de 2026
- La DEPI inform6 a DEM sobre finalizaci6n de contrato el 04 de agosto para iniciar la preparaci6n de una Adenda de extensi6n de plazo.....01 de julio de 2026
- El Consultor present6 la invitaci6n a los Encargados de la Regi6n Noroeste para coordinar jornadas de sensibilizaci6n para los d1as 22 de julio de 2026 a la provincia Valverde, y el 23 de julio de 2026 a la provincia Montecristi.....15 de junio de 2026
- El Consultor trabaja con el INAPA- Direcci6n de Comunicaciones los aspectos de revisi6n de las campa1as multimedia establecida en el Contrato.....24 de junio al t6rmino del informe.

iv) LPI-B-001-2024/INAPA-AFD-UE: Suministro e instalaci6n de V1lvulas Reguladoras de Altura, Presi6n y Macromedidores en el sistema ALINO, Capacitaci6n y Obras conexas – Lote III

- Remisi6n a la AFD del contrato firmado del proceso con VCGP (INAPA-AFD-UE No. 018/2026)11 de marzo de 2026
- VCGP y DEPI firman la Certificaci6n del acta de Inicio del Contrato 06 de abril de 2026
- VCGP solicit6 v1a e-mail la aprobaci6n para construcci6n oficinas de proyecto en MAO para el desarrollo de los servicios del contrato.....10 de abril de 2026
- La DEPI remiti6 (DEPI No. 263/2026) la solicitud para la evaluaci6n y aprobaci6n de uso de espacio y construcci6n de oficinas operativa en el Almac6n de Mao.....17 de abril de 2026
- VCGP remiti6 la programaci6n de levantamiento del diagn6stico para la semana del 26 al 30 de abril de 2026, 'para los t6cnicos en la Regi6n ALINO.....26 de abril de 2026
- La DEPI le solicit6 a VCGP informaci6n referente a la presentaci6n de cambio de Experto en organigrama de los servicios (INAPA-AFD-UE 038/2025)08 de mayo de 2026
- La DEPI remiti6 a VCGP (INAPA-AFD-UE No.048/2026) la aprobaci6n de uso de espacio y construcci6n de oficinas operativa en el Almac6n de Mao del INAPA.....01 de junio de 2026

- La DEPPI presentó la designación del Comité de revisión y validación de los productos y documentos del contrato a la Dirección Ejecutiva (DEPPI No.392/2026)26 de mayo 2026
- VCGP envió a la DEPPI la información relativa al Organigrama y cambio de experto11 de junio de 2026

v) ***SBCC-001-2024/INAPA-AFD-UE: Implementación de Capacitación Internacional en la Región Noroeste e INAPA Central***

- DEPPI remitió el temario del curso Medición y Aforo (**DEPPI No. 275/2026**) para revisión y aprobación al Director Comercial.....17 de abril 2026
- DEPPI remitió el temario del curso de redes y SIG (**DEPPI No.276/2026**) a la Dirección Comercial para su revisión y aprobación17 de abril de 2026
- WATURA remitió la solicitud de designación de Managers para la plataforma de capacitación a la DEPPI.....22 de abril de 2026
- WATURA somete el informe Trimestral No. 1 vía correo electrónico para revisión del Comité de Seguimiento del contrato.....24 de abril de 2026
- La DEPPI remitió para la revisión y validación del “*Informe del Primer Trimestre* (febrero a abril, 2026”, al Comité Técnico de Seguimiento (DEPPI No.304/2026)28 de abril de 2026
- La DEPPI realizó la coordinación con WATURA del curso presencial *Reducción de las pérdidas físicas*.....27, 28 y 29 de abril de 2026
- La DEPPI remitió la solicitud de designación de Managers (**DEPPI No.295/2026**) a las Direcciones de Aguas Potables, Comercial y Electromecánica para que designen personal responsable de managers.....29 de abril 2026
- WATURA remitió manuales de Cursos Gestión Administrativa: i) Charla de Socialización del proyecto de eficientización institucional, ii) fundamentos de Business Plan y Gestión Estratégica de los servicios de agua y iii) Seguimiento y análisis de Indicadores y Métricas de desempeños para la DEPPI por correo electrónico.....29 de abril de 2026
- La DEPPI remitió a WATURA (INAPA-AFD-UE No.035/2026) respuestas sobre las capacitaciones (Medición y Aforo, y la inducción al Post Gresql Y Postgis) ..05 de mayo de 2026
- El Director de Aguas Potable designa el personal responsable (DE No.090/2026) para ejercer el rol de manager en la plataforma WATURA06 de mayo 2026
- El Director de Aguas Residuales designa el personal responsable (2) (DAR No.136/2026) para ejercer el rol de manager en la plataforma WATURA08 de mayo 2026
- La DEPPI remitió (INAPA-AFD-UE No.039/2026) aprobación de la capacitación Controles eléctricos –Arrancadores Suaves11 de mayo 2026
- La DEPPI recibió la aprobación del Comité de Seguimiento (DEPPI/DRRHH No. 006/2026) del “*Informe del Primer Trimestre* (febrero a abril, 2026)”12 de mayo de 2026
- La DEPPI remitió a WATURA de la aprobación (INAPA-AFD-UE No.041/2026) del Informe del 1er Trimestre posterior al *1er trimestre* del inicio del contrato de los servicios14 de mayo 2026
- El Director de Aguas Residuales designa el personal (1) responsable (**DAR No.110/2026**) para ejercer el rol de manager en la plataforma WATURA22 de mayo de 2026
- La DEPPI remitió a WATURA la aprobación (INAPA-AFD-UE No. 049/2026) de la capacitación Controladores avanzados – Variadores de Frecuencia a ser impartido por TSIGO, de manera presencial 15 de junio de 2026
- WATURA con la DEPPI realizó reunión con los Managers designados por las direcciones17 de junio 2026

- Productos pendientes del Contrato: Evaluación intermedia, Manuales de capacitación e Informe Final.

vi) SBC-001-2024/INAPA-AFD-UE: Coordinación de la Implementación de las Capacitaciones Nacionales – Región Noroeste e INAPA

- La DEPPI remitió para la revisión y validación el Entregable “**Informe del Trimestre No 2 (febrero a abril, 2026)**” remitido por WATURA en fecha 11 de abril de 2026, al Comité Técnico de Seguimiento (DEPPI No.269/2026) 17 de abril de 2026
- La DEPPI recibió del Comité de Seguimiento la aprobación (INAPA/DRRHH/DPD No.005/2026) del “**Informe del Trimestre No 2 (febrero a abril, 2026)**”04 de mayo 2026
- WATURA remitió a la DEPPI la solicitud de aprobación Cuso Programación de PLC por cambios en el Proveedor de INPROCA a TSIGO.....22 de abril 2026
- WATURA remitió a la DEPPI la solicitud de aprobación de la cotización –Curso Programación de PLC (*Controladores eléctricos avanzados- Arrancadores suaves y de variadores de frecuencia*) por cambios en el Proveedor de INPROCA a TSIGO.....22 de abril 2026
- WATURA informó a la DEPPI sobre la ausencia del Capacitador relativa a Herramientas EEM, conforme a comunicación enviada a INFOTEP.....22 de abril de 2026
- La DEPPI remitió (DEPPI No. 300/2026) el contenido de los cursos Arrancadores Suaves y Avanzados a las Direcciones de Electromecánica y de Aguas Potables.....27 de abril de 2026
- La DEPPI remitió a WATURA (**INAPA-AFD-UE No.036/2026**) la Aprobación del Informe del 2do Trimestre, conforme a los TDR....05 de mayo 2026
- La DEPPI recibió de la Dirección de Electromecánica (DE No. 091/2026) respuesta del curso de Controles Eléctricos Avanzados referente a contenido y horarios.....6 de mayo de 2026
- La Dirección Electromecánica remitió a la DEPPI (DE No.091/2026) ajuste sobre contenido y horarios del curso de Controles Eléctricos Avanzados- Arrancadores Suaves.....06 de mayo 2026
- La DEPPI remitió a WATURA (INAPA-AFD-UE No. 039/2026) la aprobación del “**Informe del Trimestre No. 2 (febrero a abril, 2026)**”11 de mayo de 2026
- WATURA remitió a la DEPPI la solicitud de extensión del plazo de terminación del Contrato.....27 de mayo de 2026
- WATURA remitió a la DEPPI vía correo electrónico el documento D2.2 *Evaluación Intermedia*12 de junio de 2026
- La DEPPI remitió (INAPA-AFD-UE No.049/2026) la aprobación de la capacitación Controles eléctricos –Variadores de frecuencias15 de junio 2026
- La DEPPI remitió vía correo electrónico el documento *Evaluación Intermedia posterior al 70% de las capacitaciones realizadas*.....15 de junio de 2026
- WATURA remitió solicitud de elaboración de Enmienda No. 2 al Contrato referente a extensión de plazo de desarrollo del Contrato hasta el 27 de octubre de 2026..... 26 de junio de 2026
- Remisión a la AFD (INAPA-AFD-UE No. 054/2026) para No Objeción del borrador de Adenda No. 2 al contrato con extensión hasta el 27 de octubre de 2026.....26 de junio de 2026
- La DEPPI remitió a la Dirección de Aguas Potables (DEPPI No.486/2026) el temario del curso Planificación e Implementación de fugas de Agua Potable para su revisión.....26 de junio de 2026
- La AFD emitió el Aviso de No Objeción (AFD/SDO No. 102/2026) a la extensión del plazo de la Adenda No. 2.....01 de julio de 2026
- La Dirección de Aguas Potables emitió respuesta (DAP No. 174/2026) y observaciones referentes a el temario del curso de fugas de Agua Potable.....07 de julio de 2026

- *Productos pendientes del Contrato: Informe No. 3 Trimestre y Evaluación Final.*

vii) SBCC-003-2024/INAPA-UE-AFD: Servicios para Actualización del catastro de redes en Mao, el desarrollo del catastro de usuarios en Mao, Esperanza, Sabaneta y Monción, y el Fortalecimiento del INAPA en la Región Noroeste.

- Solicitud de aprobación del producto P1 Plan de Trabajo del proceso presentado por el Consultor31 de marzo de 2026
- La DEPI remitió a Dirección Comercial, Dirección de Operaciones y Dirección TIC, integrantes del Comité de Seguimiento de los servicios para la revisión y posterior aprobación del producto: (P1): Enfoque Metodológico y Plan detallado para Catastro de Redes de Usuarios al Comité Técnico de Seguimiento (DEPI No.232/2026)31 de marzo 2026
- Se realizó la reunión con personal de Catastro de Redes y los consultores09 de abril 2026
- Se realizó en reunión con Comité técnico del proyecto y los consultores la aprobación del plan piloto.....13 de abril 2026
- DEPI recibió la aprobación del Comité de Seguimiento (Memo INAPA/ DTIC/DC/DO-001-2026) de Entregables del Contrato: **(P1): Enfoque Metodológico y Plan detallado para Catastro de Redes de Usuarios**14 de abril 2026
- Se realizó la reunión con personal de Catastro de Usuarios y los consultores16 de abril 2026
- Se realizó reunión con personal de Dirección Comercial y los consultores16 de abril 2026
- DEPI remitió al Consultor (INAPA-AFD-UE No.029/2026) la aprobación del producto: (P1): Enfoque Metodológico y Plan detallado para Catastro de Redes de Usuarios16 de abril 2026
- Se realizó la reunión con los Consultores, el Equipo Técnico y personal de la Dirección TI para tratar temas de consensuar formularios levantamientos y equipamiento necesarios para el desarrollo de los servicios.....16 de abril 2026
- La DEPI solicitó a la AFD la No Objeción (INAPA-AFD-UE No. 031/2026) al cambio de experto –*Director de Proyectos*- para el desarrollo de los servicios del levantamiento de catastro de redes y usuarios en ALINO sometido por el Consultor en fecha 11 de marzo de 2026... 22 de abril de 2026
- El Consultor somete por correo electrónico los ajustes en la lista de equipamiento consensuada con Equipo de seguimiento para la elaboración de Enmienda No. 1 al Contrato22 de abril de 2026
- La DEPI solicitó No Objeción a la AFD a cambios en el Jefe de Proyectos (INAPA-AFD-UE No.031/2026), solicitada por el Consultor en fecha 11 de marzo de 2026.....22 de abril 2026
- Se realizó la reunión con los Consultores, el Equipo Técnico y personal de la Dirección TI revisión propuesta de Cambio a las Adquisiciones de equipos.....24 de abril 2026
- La AFD emitió la aprobación (AFD/SDO No.61) de la No Objeción al cambio de Director del Proyecto para el desarrollo de los servicios.....29 de abril 2026
- La DEPI (INAPA-AFD-UE No.034/2026) remitió al Consultor la aprobación del cambio de Experto: Director de Proyectos.....29 de abril de 2026
- La Dirección de Aguas Potables remitió a la DEPI, la revisión del equipamiento para el desarrollo del contrato (DAP No.103/2026) con el informe del Comité de seguimiento del contrato en anexo29 abril de 2026
- La Dirección de Aguas Potables remitió a la DEPI (DAP No.115/2026) el informe y la validación de ajuste en equipamiento del contrato.....05 de mayo de 2026
- La DEPI remitió a la Dirección de Aguas Potables (DEPI No.325/2026) solicitando la lista de personal para la capacitación de catastro de redes y SIG.....06 de mayo 2026
- La DEPI remitió a la Dirección Comercial (DEPI No.324/2026) solicitando la lista de personal para la capacitación de catastro de redes y SIG.....06 de mayo 2026

- La DEPPI solicitó a la AFD la No Objeción a cambios de equipamientos para el desarrollo del Contrato (INAPA-AFD-UE No.040/2026)12 de mayo de 2026
- El Director de Aguas Potables remitió a la DEPPI (DAP No.125/2026) la lista de personal para la capacitación de catastro de redes y SIG-15 personas.....15 mayo de 2026
- La AFD emitió la No Objeción en relación al cambio de equipamientos para el desarrollo del contrato (AFD/SDO No.73)18 de mayo 2026
- La DEPPI remitió al Consultor la aprobación del cambio de equipamientos para el Catastro Usuarios y Redes en ALINO (INAPA-AFD-UE No.042/2026)19 de mayo de 2026
- Se realizó reunión con los Consultores y el equipo de Catastro de Usuarios08 de junio 2026
- Remisión a la AFD (INAPA-AFD-UE No. 055/2026) para No Objeción del borrador de Adenda No. 1 al contrato para incorporar cambios en la adquisición de equipamiento para el catastro de Usuarios y Redes en ALINO.....26 de junio de 2026
- La AFD emitió el Aviso de No Objeción (AFD/SDO No. 102/2026) a la Adenda No. 1 referente al cambio de equipamiento en el proceso.....01 de julio de 2026

viii) LPN-O-001-2025/INAPA-UE-AFD: Remodelar Oficinas-Depto. Regional y Construcción de Taller para ALINO.

- Se remitió la invitación al Comité de Compra de INAPA (INAPA-DEPPI No.213/2026) para el proceso de apertura del 07 de abril de 2025.....23 de marzo de 2026
- Fue realizado el Acto de apertura de las ofertas (2da Convocatoria)07 de abril 2026
- La DEPPI solicitó a la AFD la No Objeción al Informe de Evaluación de las Ofertas del proceso (INAPA-AFD-UE No.043/2026)19 de mayo 2026
- LA AFD emitió una No Objeción condicionada (AFD/SDO No. 82/2026) al Informe de Evaluación de las Ofertas del proceso.....12 de junio de 2026
- La DEPPI remitió a la AFD (INAPA-AFD-UE No. 52/2026) al documento incorporando las observaciones emitidas al Informe de Evaluación del proceso.....26 de junio de 2026
- La AFD levanta el condicionamiento a la No Objeción emitida e informa que se eliminan las reservas al Informe final mediante correo electrónico.....01 de julio de 2026

ix) SBCC-001-2025/INAPA-AFD-UE: Servicios de Auditoría Externa del Programa.

- La AFD emitió comentarios a la Solicitud de No Objeción al Informe de Evaluación Técnica por correo electrónico.....02 de marzo de 2026
- La DEPPI solicitó a la AFD la No Objeción al Informe de Evaluación Técnica (INAPA-AFD-UE No.021/2026).....07 de abril 2026
- La AFD emitió el Aviso de No Objeción (AFD/SDO No.39-2026) al Informe Técnica del proceso08 de abril de 2026
- La DEPPI envió comunicación de la Apertura de la Propuesta Financiera al comité de Compras del INAPA (DEPPI No.248/2026)09 de abril 2026
- La DEPPI solicitó a la AFD la No Objeción a la Segunda Extensión del periodo de validez de las propuestas del proceso (INAPA-AFD-UE No.022/2026)10 de abril 2026
- La DEPPI remitió notificación de puntaje técnico a los tres (3) participantes en el proceso (INAPA-AFD-UE No.023, 24 y 25/2026)10 de abril 2026
- Apertura de la propuesta financiera..... 14 de abril de 2026
- La AFD emitió el Aviso de No Objeción (AFD/SDO No.48-2026) a la segunda extensión de plazo de vigencia de las propuestas presentadas del proceso15 de abril de 2026

-
- La DEPPI remitió la comunicación a los participantes sobre la solicitud de Extensión de periodo de validez de la propuesta INAPA-AFD-UE No.026, 27 y 28/2026.....16 de abril 2026
 - La DEPPI solicitó a la AFD la No Objeción (INAPA-AFD-UE No.030/2026) al Informe Técnico –Financiero del proceso.....20 de abril 2026
 - La AFD emitió comentarios sobre tabla para incorporar equivalencia pesos dominicanos en propuesta financiera22 de abril de 2026
 - La AFD emitió el Aviso de No Objeción (AFD/SDO No.52-2026) en relación al informe combinado del proceso de la segunda convocatoria22 de abril de 2026
 - La DEPPI remitió a PKF Guzmán la Notificación de Adjudicación e invitación a la Negociación del proceso (INAPA-AFD-UE No.032/2026).....24 de abril 2026
 - Se firma el Acta de Negociación del contrato del proceso01 de mayo 2026
 - La DEPPI solicitó a la AFD la No Objeción (INAPA-AFD-UE No.037/2026) al borrador del Contrato consensuado con el Consultor.....07 de mayo 2026
 - La AFD emitió el Aviso de No Objeción (AFD/SDO No.71-2026) al borrador del Contrato del proceso14 de mayo de 2026
 - Se firmó el contrato con la Firma Auditora seleccionada.....18 de mayo de 2026
 - La DEPPI remitió la Notificación de Adjudicación del contrato/ proceso los demás participantes del proceso INAPA-AFD-UE No.046 y 47/202.28 de mayo 2026
 - La DEPPI remitió a la AFD (INAPA-AFD-UE No. 53/2026) el contrato firmado con la Firma Auditora a la AFD para los fines correspondientes.....26 de junio de 2026
- x) **LPI-O-001-2025/INAPA-AFD-UE: Construcción de redes en Guayubín y Depósito Regulador de H.A, en Santa María, Provincia Montecristi (Lote IV y V) internacional.**
- Se solicitó apoyo vía e-mail a la Dirección de Ingeniería de INAPA sobre el proyecto Santa María y Guayubín, relativo a los detalles estructurales del depósito regulador superficial de hormigón armado de 1,000 m³.....20 de abril de 2026
 - Se realizaron visitas técnicas a la zona del proyecto para levantar informaciones relativas a caudales actuales del sistema y puntos de conexiones, cuyo resultado indicó que es necesario realizar un análisis del funcionamiento hidráulico, esto último fue solicitado a VCGP, que trabaja en un Diagnóstico del funcionamiento del Acueducto Línea Noroeste..... 21 y 22 de abril de 2026
 - La DEPPI realizó la solicitud de revisión a la dirección de ingeniería de los documentos técnicos preparados para el proyecto -*Memoria de cálculo*- vía correo electrónico.....30 de abril 2026
 - La Dirección de Ingeniería comparte con la DEPPI vía e-mail los planos estructurales del depósito del proyecto a la DEPPI.....22 de mayo de 2026
 - La DEPPI recibió la comunicación No. 1163/2026/ DJ sobre donación de terrenos para la construcción de una Estación de bombeo- tipo cisterna para el Acueducto en Santa María, Provincia Montecristi.....25 de junio de 2026.
- xi) **LPI-B-001-2025/INAPA-AFD-UE: Suministro de Equipamiento y Herramientas para la Brigada y Almacén de ALINO (Lote I Internacional). (Lote I: Suministro equipo Taller Bobinado e Industrial/ Lote II: Suministro de Herramientas para Taller y Brigada)**
- Solicitud de No Objeción a la AFD de los documentos de licitación del proceso (INAPA-AFD-UE No. 097/2025), incluyendo comentarios de la AFD del 4 de noviembre de 2025.- Respuesta por correo electrónico de condiciones levantadas el 04 de diciembre/2025.....24 de noviembre 2025

- Este proceso se publicará posterior a la Construcción del Taller y Almacén en ALINO.

xii) SBCC-002-2025/INAPA-AFD-UE: Supervisión Técnica de la ejecución de los procesos del Programa INAPA-CIF-AFD/UE, y específicamente en la Región Noroeste-

- El Consultor remitió a la DEPPI el primer informe Mensual de los servicios para el Proceso Válvulas y Macromedición en ALINO.....18 de mayo de 2026
- La DEPPI remitió a la Dirección Ejecutiva la designación del Comité Evaluador para la revisión y seguimiento de los productos del Contrato (DEPPI No.392/2026)26 de mayo de 2026
- La DEPPI remitió respuesta a solicitud de apoyo para visitas técnicas en la región Noroeste al Consultor (INAPA-AFD-UE No.050/2026)11 de junio 2026
- La DEPPI remitió (INAPA-AFD-UE No.051/2026) al Consultor la aprobación del Informe mensual No. 1 (abril) de Supervisión Técnica al contrato de las adquisiciones de válvulas y Macromedición en ALINO.....15 de junio 2026
- Visitas Técnicas realizadas por el consultor a la Región Noroeste.....abril a junio de 2026
- El Consultor remitió a la DEPPI el segundo informe Mensual de los servicios para el Proceso Válvulas y Macromedición en ALINO.....16 de junio de 2026
- El Consultor comparte con VCGP archivos referentes a Modelación hidráulica ALINO y SIG ALINO y MAO para su utilización en el diagnóstico del sistema.....20 de junio de 2026

2.3 Indicadores del Proyecto y Avances.

El indicador del Programa referente a esta fase está relacionado al impacto de los proyectos de inversiones vinculados al Convenio y los Apéndices del 1 al 3 que se ejecuta con Fondos de Unión Europea (UE) con el seguimiento de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), que se describe a continuación:

- Número de usuarios introducidos en la base de datos del catastro⁴
 - **Valor de Referencia:** 57,000⁵
 - **META:** 31,986 usuarios registrados

El contrato para realizar el Levantamiento de Catastro de Usuarios en tres (3) localidades de la Región Noroeste inició en febrero del presente año, se espera alcanzar este indicador en el primer trimestre de 2027.

⁴ Usuarios **registrados en OPEN**, para la Región Noroeste. Al mes de diciembre de 2022 se facturaron un *total de 12,716 clientes del total registrado*.

⁵ Se espera que con la implementación de la Consultoría de Catastro de usuario y Técnico en ALINO se completarán los avances de este indicador.

ANEXOS

ANEXO I: Procesos de Adquisiciones y Seguimiento.

Descripción	Detalles del Avance
1.-CP-B-001-2024/INAPA-UE-AFD: Adquisición de cinco (5) vehículos de carga-tipo furgoneta - (Van)	Finalizado. Los bienes fueron recibidos por el INAPA en junio de 2025
2.-SBCC-001-2024 <i>Implementación de Capacitación Internacional en la Región Noroeste e INAPA Central</i> SBC-001-2024: <i>Coordinación de la Implementación de las Capacitaciones Nacionales – Región Noroeste e INAPA</i>	Contrato en Ejecución se realizó la firma del Acta de Inicio el 28 de julio de 2025 (SBC-001-2024) y el 08 de octubre de 2025 (SBCC-001-2024) 1era. Misión de los servicios realizada en la semana del 1 al 5 de septiembre de 2025
3.-SBCC-002-2024 INAPA AFD-UE: Desarrollo e Implementación de un Plan de Comunicación y de Sensibilización para el Proyecto INAPA CIF-AFD/UE y Específicamente en la Región Noroeste	Enmienda en proceso de extensión de tiempo hasta agosto 2026. El Consultor entregó el primer producto en marzo de 2026 <i>27 de octubre de 2025, El Consultor presenta el Plan de Trabajo y Cronograma, Instrumentos de investigación presentado</i>
4.-LPI-B-001-2024/INAPA-AFD-UE: Suministro e instalación de Válvulas Reguladoras de Altura, Presión y Macromedidores en el sistema ALINO, Capacitación y Obras conexas – Lote III	Contrato Firmado se programa la firma del Acta de Inicio, fue efectuado el pago del anticipo en marzo de 2026.
5.- LPI-B-001/2025/INAPA-AFD-UE: Suministro de Equipamiento y Herramientas para la Brigada y Almacén Nivel Regional (Lote I Internacional).	Se publicará posteriormente al inicio de la construcción del almacén
6.- SBCC-003-2024- INAPA AFD/UE: Servicios para la actualización del catastro de redes en Mao, desarrollo del Catastro de Usuarios en Mao, Esperanza, Sabaneta y el Fortalecimiento del INAPA en la Región Noroeste	Proceso contratado, y registrado en la Contraloría de la República- Contrato en ejecución se presentó el Plan de trabajo con la firma del acta de inicio.
7.- SBCC-002-2025: Supervisión Técnica de la ejecución de los procesos del Programa INAPA-CIF-AFD/UE, y específicamente en la Región Noroeste-	Contrato firmado y en ejecución, a la fecha se han entregado dos minutas de reuniones realizadas en la Región Noroeste.
8.- LPN-O-001-2025: INAPA-UE-AFD: Remodelar Oficinas-Depto. Regional y Construcción de Taller para ALINO.	Proceso publicado en una segunda convocatoria, con fecha límite de recepción de ofertas el 07 de abril de 2026.
9.- SBCC-001-2025-INAPA-AFD-UE: Servicios de Auditoría Externa del Programa.	Documento remitido a Lista Corta en fecha 25 de septiembre de 2025, recepciones de documentos en fecha 6 de noviembre de 2025. Actualmente en evaluación de la propuesta técnica.
10.- LPI-O-001-2025/INAPA-AFD-UE: Construcción de redes en Guayubín y Depósito Regulador de H.A, en Santa María, Provincia Montecristi (Lote IV y V) internacional.	Se revisan y completan los Diseños de las redes y Tanque de Santa María El Estudio de Suelos fue realizado y presentado a la DEPEPI en fecha 23 de abril de 2025.

**ANEXO II: Seguimiento de Productos/ Informes Programados del Proyecto
Año 2025-2026**

Productos- Sensibilización y Comunicación-DEM	Fecha	Fecha presentación
Acta de Inicio de fecha: 05 de Agosto de 2025		
Documento de Diagnóstico Base para la Estrategia de sensibilización (No.1.1) -" <u>01. Base de datos y Presentación resultados</u> " (23 de marzo de 2026)	Mes 2	<i>Entregado el 16 de marzo de 2026</i>
1. Documento de Diagnóstico Base para la Estrategia de comunicación y visibilidad (No.1.2)		
1.1 Plan de Sensibilización (No.2)	Mes 4	<i>Entregado el 7 de marzo de 2026</i>
1.2 Plan de comunicación y visibilidad (No.3)		
Material Impreso y Digital – Herramientas e instrumentos (4.1.a/ 4.1.b)	Mes 6	<i>Entregado 29 de junio, 2026</i>
Material de Seguimiento y Monitoreo de los planes (4.1.c)		
Informe de Evaluación implementación herramientas y recomendaciones de ajustes- (No.5)	Mes 10	Jul- 2026
Informe Final y el Kit completo de herramientas de cada uno de los planes-	Mes 12	Sept- 2026

Informe/Productos Capacitación internacional- WATURA	Fecha	Fecha presentación
Acta de Inicio/ el 8 de Octubre de 2025		
Documento de Estrategia/Manuales para la implementación/ Instrumentos para la capacitación	Mes 3	<i>30 de octubre de 2025 Entregados y validados</i>
Documento de Línea base e instrumento de evaluación	Mes 5	<i>29 de enero de 2026 Entregado y validados</i>
2- Informes trimestrales sobre el Plan de capacitación e implementación a partir del segundo trimestre	Mes 6	<i>1er informe trimestral – 24 de abril de 2026 Entregado y validados</i>

Producto Capacitación nacional	Fecha	Fecha presentación
Acta de Inicio de fecha: 28 de julio de 2025		
Documento de Plan de trabajos, instrumentos y acuerdos interinstitucionales	Mes 3	<i>6 de noviembre de 2025 Entregados y validados</i>
Informe trimestral No.1 a partir del segundo trimestre de iniciado los trabajos-	Mes 5	<i>22 de diciembre de 2025 Entregados y validados</i>
Documento de Línea Base e instrumento de evaluación	Mes 5	<i>28 de enero de 2026 Entregados y validados</i>
Informe trimestral No.2 a partir del segundo trimestre de iniciado los trabajos-	Mes 8	<i>11 de abril de 2026 Entregados y validados</i>
Documento de Evaluación Intermedia entre el 70% a 80% de las capacitaciones realizadas	Mes 9	<i>12 de junio de 2026 Entregado y validado</i>
Informe trimestral No.3 a partir del segundo trimestre de iniciado los trabajos-	Mes 11	Pendiente

Descripción	Mes	Fecha presentación
SBCC-003-2024- INAPA AFD/UE: Servicios para la actualización del catastro de redes en Mao, desarrollo del Catastro de Usuarios en Mao, Esperanza, Sabaneta y el Fortalecimiento del INAPA en la Región Noroeste- Soluciones Urbanas		
Acta de Inicio de fecha: 16 de febrero de 2026		
P1: Enfoque metodológico y Plan detallado para Catastro de Redes y de usuarios.	Mes 2	Entregado en marzo de 2026 17 de abril de 2026

Descripción	Mes	Fecha presentación
SBCC-002-2025- INAPA AFD/UE: “Supervisión Técnica de la ejecución de los procesos del Programa INAPA CIF-AFD/UE, y específicamente en la Región Noroeste”- Consultor Jean Morillas		
Acta de Inicio de fecha: 20 de enero de 2026		
P1: Proceso de: Macromedidores, Válvulas y Micromedición – Lote III	Mes 1 a Mes 16	Entregado en marzo de 2026 17 de abril de 2026
<i>2 Informes mensuales de seguimiento</i>	Mes	18 de mayo de 2026 (1) 16 de junio de 2026 (2)

Anexo III: Fotos Actividades realizadas del Programa

¡Activa tus conocimientos!

Yanet Binet
para Público, Publicoacueductos



ACTIVA tu conocimiento
Tu próxima capacitación empieza hoy

Cursos

- Agua potable: distribución y consumo
- Industria del agua no convencional
- Elaboración de agua potable
- Explotación y mantenimiento de sistemas de agua potable
- Explotación y mantenimiento de sistemas de agua potable
- Explotación y mantenimiento de sistemas de agua potable

Inscríbete hoy

PROMOCIÓN CURSOS
Plataforma de Capacitación
del Programa para el INAPA

