



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Santo Domingo, D.N.
04 de Enero del 2023

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 1
PERIODO DE EJECUCION DESDE 03/10/2022 HASTA 12/12/2022

Referencia **Obra:** Construcción Sistema de Abastecimiento Los Barrios -
Guandules-La Raqueta Como Extensión Del Acueducto de
Barahona, Zona VIII ✓
Contrato: 054-2022 ✓
Contratista: P&M INGENIERIA SANITARIA SRL ✓
Provincia: Barahona

Anexos: -Reporte de cubicación No.1 ✓
-Fotos ✓

- I) **Descripción de la Obra:** Esta obra consiste en la construcción de una cisterna con su estación de bombeo, colocación de una línea de impulsión que va desde el cárcamo de bombeo hasta un depósito regulador superficial de H.A. de 700 m³ (a construir), así como también la electrificación primaria y secundaria de caseta de bombeo sobre cisterna, construcción de la verja perimetral y garita de vigilante, y la colocación de redes de distribución.
- II) **Avance Actual de la Obra:** al momento de realizar esta cubicación los trabajos que se encuentran realizados corresponden a un 20%.
- III) **Actividades a destacar:** Las actividades más destacadas en obra son:

Suministro de tubería Ø10" PVC (SDR-21), Suministro de tubería Ø10" Ø8" Ø6" Ø4" y Ø3" PVC (SDR-26), suministro de Tubería Ø8" PVC SDR-32.5 C.J.G., suministro de Acometidas Urbanas Ø3" en Polietileno.

D/O LENNERT PICHARDO
Ing. Sócrates Díaz
Supervisor Zona VIII



Reseña Fotográfica: Construcción Sistema de Abastecimiento Los Barrios Guandules-La Raqueta Como Extensión Del Acueducto de Barahona, Zona VIII

