



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES

I. INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

INFORMACIÓN	
Nombre del proyecto	MEJORAMIENTO ALCANTARILLADOS SANITARIOS PROVINCIA DUARTE
Provincia	Duarte
Contrato	078-2004
Contratista	Ingeniería Estrella, S.A.
Monto contratado	RD\$907,747,934.56
Duración del proyecto	4 años
Periodo de ejecución	Trimestre julio – septiembre 2023
Monto ejecutado	RD\$743,686,895.49
% Avance financiero de las obras	81.93%
% Avance físico	70%



Imágenes





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

OBRA ENTREGADA

“Mejoramiento Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento Castillo”

Datos de la obra

Entregada en noviembre del 2022

Inversión estimada: RD\$77,132,035.21

Población beneficiada: 14,000 habitantes

