



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES

I. INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

| INFORMACIÓN | |
|----------------------------------|---|
| Nombre del proyecto | AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE PERALVILLO-LA PLACETA, MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA |
| Provincia | Monte Plata |
| Contrato | 006-2006 |
| Contratista | Compresores, Equipos, e Ingeniería (COMPREICA), S.A.S |
| Monto contratado | RD\$225,164,167.66 |
| Duración del proyecto | 2.5 años |
| Periodo de ejecución | Trimestre Octubre – Diciembre 2023 |
| Monto ejecutado | RD\$130,085,680.24 |
| % Avance financiero de las obras | 65.00% |
| % Avance físico | 66.0% |



Imágenes





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)**



APROBADO POR:

José A. Martínez Bonetti

JOSÉ MARTÍNEZ BONETTI

DIRECTOR DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES