

**Estado de Inversiones Acumuladas --**


CIFRAS EXPRESADAS EN USD-DOLARES ESTADOUNIDENSES

**Organismo Financiador** : 354 BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF)  
**Convenio** : BIRF9242-DO  
**Título** : Proyecto de Mejoramiento del Abastecimiento de Agua y Servicios de Aguas Residuales  
**Unidad Administrativa** : Unidad Coordinadora INAPA  
**Período** : 01/01/2026 31/03/2026

Código	Categoría	Presupuesto			Acumulado Anterior			Totales Período			Totales			Saldo por Ejecutar		
		Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total
1	Categoría Convenio 1.- Bienes Obras y Servicios - A	41,458,250.00		41,458,250.00	5,379,895.32		5,379,895.32	213,920.10		213,920.10	5,593,815.42		5,593,815.42	35,864,434.58		35,864,434.58
1.1	Infraestructura y Eficiencia del Abastecimiento de Agua	9,979,253.01		9,979,253.01	1,637,176.50		1,637,176.50	68,132.12		68,132.12	1,705,308.62		1,705,308.62	8,273,944.39		8,273,944.39
1.1.1	Rehabilitación de la PTA 'La Dura' e instalaciones de producción de agua en Gaspar Hernández ( C)	8,258,329.16		8,258,329.16	1,637,176.50		1,637,176.50	68,132.12		68,132.12	1,705,308.62		1,705,308.62	6,551,020.54		6,551,020.54
1.1.2	Mejora de los sistemas de distribución de agua y ampliación de las Redes de distribución de agua	1,722,923.85		1,722,923.85	0.00		0.00					0.00	1,722,923.85		1,722,923.85	
1.2	2.- Recolección de Aguas Residuales e Infraestructura de Saneamiento	23,974,264.99		23,974,264.99								0.00	23,974,264.99		23,974,264.99	
1.2.1	2.1 Alcantarillado Sanitario en los municipios de Moca y Gaspar Hernández	16,150,000.00		16,150,000.00								0.00	16,150,000.00		16,150,000.00	
1.2.2	2.2 Tratamiento de Aguas Residuales en los municipios de Moca y Gaspar Hernández	7,824,264.99		7,824,264.99								0.00	7,824,264.99		7,824,264.99	
1.3	3.- Fortalecimiento de la Capacidad Institucional	3,240,000.00		3,240,000.00	2,317,176.91		2,317,176.91	23,184.73		23,184.73	2,340,361.64		2,340,361.64	899,638.36		899,638.36
1.3.1	3.1 Fortalecimiento de la capacidad técnica, operativa y comercial de CORAAMOCA y la resiliencia a los riesgos climáticos y a	3,007,750.00		3,007,750.00	2,317,176.91		2,317,176.91	23,184.73		23,184.73	2,340,361.64		2,340,361.64	667,388.36		667,388.36
1.3.2	3.2 Implementación y evaluación de una estrategia de gestión social	232,250.00		232,250.00								0.00	232,250.00		232,250.00	
1.4	4.- Gestión y Supervisión del Proyecto	4,264,732.00		4,264,732.00	1,425,541.91		1,425,541.91	122,603.25		122,603.25	1,548,145.16		1,548,145.16	2,716,586.84		2,716,586.84
1.4.1	Firma Consultora	348,000.00		348,000.00	55,000.00		55,000.00				55,000.00		55,000.00	293,000.00		293,000.00
1.4.2	Honorarios Nacionales ó Internacionales	2,687,843.76		2,687,843.76	859,749.49		859,749.49	111,442.71		111,442.71	971,192.20		971,192.20	1,716,651.56		1,716,651.56
1.4.3	Capacitación	42,000.00		42,000.00	7,275.20		7,275.20				7,275.20		7,275.20	34,724.80		34,724.80
1.4.4	Publicidad	29,525.00		29,525.00	17,106.25		17,106.25	2,558.80		2,558.80	19,665.05		19,665.05	9,859.95		9,859.95
1.4.5	Otros gastos Operativos	692,084.87		692,084.87	106,529.29		106,529.29	8,601.74		8,601.74	115,131.03		115,131.03	576,953.84		576,953.84
1.4.6	Bienes inventariables	465,278.37		465,278.37	379,881.68		379,881.68				379,881.68		379,881.68	85,396.69		85,396.69
2	2.- Gastos de Reasentamientos	1,933,000.00		1,933,000.00	1,848,437.46		1,848,437.46				1,848,437.46		1,848,437.46	84,562.54		84,562.54
2.1	Edificios, Estructura, Tierras, Terrenos...	1,933,000.00		1,933,000.00	1,848,437.46		1,848,437.46				1,848,437.46		1,848,437.46	84,562.54		84,562.54
3	3.- Gastos de Emergencias	0.00		0.00								0.00	0.00	0.00		0.00
3.1	Respuesta ante Eventuales Emergencias	0.00		0.00								0.00	0.00	0.00		0.00

**Estado de Inversiones Acumuladas --**  
 CIFRAS EXPRESADAS EN USD-DOLARES ESTADOUNIDENSES

Código	Categoría	Presupuesto			Acumulado Anterior			Totales Período			Totales			Saldo por Ejecutar		
		Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total
4	4.- Comisión Inicial del Convenio	108,750.00		108,750.00	108,750.00		108,750.00				108,750.00		108,750.00	0.00		0.00
4.1	Comisiones y Otros Gastos Bancarios	108,750.00		108,750.00	108,750.00		108,750.00				108,750.00		108,750.00	0.00		0.00
<b>TOTALES</b>		<b>43,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,500,000.00</b>	<b>7,337,082.78</b>	<b>0.00</b>	<b>7,337,082.78</b>	<b>213,920.10</b>	<b>0.00</b>	<b>213,920.10</b>	<b>7,551,002.88</b>	<b>0.00</b>	<b>7,551,002.88</b>	<b>35,948,997.12</b>	<b>0.00</b>	<b>35,948,997.12</b>


---

**Ing. Nicolás Grullón Valdez**  
 Director de Ejecución Programas y Proyectos de  
 Inversión

