

B. Alcantarillado sanitario del Valle

- Mejoramiento red colectora existente
- Limpiezas de tuberías existente
- Sustitución de tramo de tubería de Ø 6" H.S por tubería de Ø8" PVC-SD32.5
- Suministro de tubería de Ø 8" PVC-SDR-32.5
- Suministro de servicio existente

B.1 Colector desde el registro 1L-A hasta cárcamo de Bombeo (de planta Circular).

- Replanteo y control de topografía (L 75.57 M)
- Movimiento de tierra
- Suministro y colocación de tubería Ø 12" SDR-32.5
- Empalme con registro de alcantarillado 1L-A

B-3 Cárcamo de Bombeo (Circular) (D = 6.60 M)


- Replanteo (D 6.60M)
- Movimiento de tierra
- Hormigón Armado FC=280Kg/Cm²
- Construcción de planta de tratamiento de 30 LPS

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Esta obra se encuentra hasta el momento en un porcentaje de un 92.46%.

III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Se realizó excavación con trencher, se realizó acondicionamiento de calles después de trabajos y tormenta solicitados por la alcaldía, se repararon averías en el sistema de aguas potables, en el valle se sustituyó tuberías en colectora de aguas residuales y se limpiaron, demolieron y construyeron registros sanitarios. El aumento de acometidas domiciliarias, suministro y colocación de material alrededor de la planta.


Ing. Carlos Cuartos Tejeda Guerrero
Supervisor de Obras



MEMORIA FOTOGRÁFICA

