



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES

I. INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

INFORMACIÓN	
Nombre del proyecto	AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE MAJAGUAL, MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA
Provincia	Monte Plata
Contrato	006-2006
Contratista	Compresores, Equipos, e Ingeniería (COMPREICA), S.A.S
Monto contratado	RD\$143,077,661.98
Duración del proyecto	2.5 años
Periodo de ejecución	Trimestre Octubre – Diciembre 2023
Monto ejecutado	RD\$116,806,577.55
% Avance financiero de las obras	95.00%
% Avance físico	85.0%

Imágenes





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)



APROBADO POR:

José Martínez Bonetti

JOSÉ MARTÍNEZ BONETTI

DIRECTOR DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES

