



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS**

**(INAPA)**

**DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS**

**“Año de la Innovación y la Competitividad”**

**San Francisco de Macorís, R.D.**

**05 Febrero del 2021**

***INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA***

***REPORTE DE CUB. NO. 7***

***PERIODO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS: 12 DE SEPT. 2020 - 13 DE SEPT. 2020***

**Referencia : Obra:** Construcción Acueducto del sector Santa Rosa, como  
Extensión del acueducto de Cotui, Provincia Sánchez Ramírez.  
**Contrato:** 050-2019  
**Contratista:** Ing. Danilo José Jiménez Cabral.  
**Provincia:** Sánchez Ramírez

**I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:**

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Conexión con deposito existente acueducto de Cotui.
- Estación de bombeo.
- Electrificación y Equipamiento.
- Línea de Impulsión. (Ø 8” PVC SDR-21)
- Construcción Depósito regulador, Capacidad 400 M<sup>3</sup> (Superficial).
- Línea Matriz.( Ø 8” PVC SDR-26)
- Línea de Distribución Y Línea de conducción.

**II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:**

Al momento de realizar este informe esta obra se encuentra en proceso de terminación con pañete interior y exterior del Depósito regulador.

Se inició el proceso constructivo de los registros de entrada, salida y desagüe.

**III) ACTIVIDADES DESTACADAS:**

Dentro de este informe la partida más importante que se cubica es el Suministro Electrobomba, Centrifuga En Línea Con Motor Vertical CR45 GRUNDFOS O Similar, 235 GPM, 300' de TDH, motor 30 HP, 3 Ø 460V 60HZ 3550 RPM, a colocarse en la estación de bombeo.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

  
Ing. Cesareo Rosario Cruz.  
Supervisor Zona III

