



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS**

**\*\*\* INAPA \*\*\***

***Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras***

***“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”***

***Descripción Proyecto: Seguimiento Reh, Acueducto Esperanza***

*La deficiencia en el abastecimiento de agua potable en las comunidades de Esperanza, Boruco, Guatapanal, La Caña, La Sabana, Laguneta, Jinamagao, Remate y La Finca, debido a las malas condiciones de la línea existente, ameritó contratar para sustituir la Línea de Impulsión de Ø 16" Lock Joint y abesto cemento por una tubería Ø 12" PVC (3,603.88 mls) con junta de goma desde la Estación de Bombeo existente. También se colocaron 570.70 ml y 2,443.00 mls en tubería Ø 4" y 3" respectivamente.*

*En la comunidad La Caña se colocaron 2,550.00 mls tubería Ø 3" PVC, 15 unidades de cruces de alcantarillas y puentes y 165 unidades de acometidas.*



---

*Iván Terrero Terrero*

*Encargado del Departamento de Control de Obras*

