



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)**

**DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"**

**Santo Domingo, DN.
07 de mayo de 2020**

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA

Cubicación No.3

Período de Ejecución: 01/11/2019 A 01/02/2020

OBRA: *Rehabilitación Planta Potabilizadora Filtración Rápida 30 lps y Estación de Bombeo Acueducto Pedro Santana-Bánica*

CONTRATO : 155-2018

CONTRATISTA : *Ing. María Isabel Sánchez Figuereo.*

D) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Este proyecto tiene la finalidad de rehabilitar la planta de tratamiento de 30 LPS de filtración rápida del acueducto Pedro Santana – Bánica-Sabana Cruz y a la vez poner en funcionamiento dicha planta de la forma como estaba diseñada originalmente rehabilitando los pre-sedimentadores y sedimentadores, los pre-filtros y filtros. También la construcción de una nueva caseta de generador para la reubicación de la estación de bombeo existente. Construcción de muro de gaviones para la protección de estación de bombeo. Rehabilitación de planta de tratamiento construcción de garita del operador y caseta de químicos.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

A la fecha esta obra tiene construido la caseta de generador y la garita del operador. Además, tiene el 100% de la limpieza de los pre-sedimentadores y sedimentadores, los pre-filtros y filtros. Además, tiene la construcción de la caseta de químico, en un 100%.

La construcción de la caseta metálica de químicos en un 100%. Y la colocación de las válvulas tipo mariposa.

III) ACTIVIDADES DESTACADAS

Las actividades más destacadas que se presentan en esta cubicación no. 3, podemos destacar las siguientes:

Terminación de la construcción de la caseta de químico; suministro e instalación de las válvulas tipo mariposa en el módulo de filtros.

Atentamente.

Angel Linares
Ing. Angel Linares
Supervisor de Obras

