



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)**

**DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"**

Santo Domingo, DN.

25 de agosto de 2020

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA

REPORTE DE CUB. NO. 4

PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS DESDE 10/07/2020 HASTA 12/08/2020

Referencia: **OBRA:** Normalización Cruce Línea De Conducción PSPI Sobre
Puente Río Nigua, Provincia San Cristóbal. Lote III
CONTRATO: 081-2019
CONTRATIS: Ing. Miguel Antonio Ureña
PROVINCIA: San Cristóbal

Anexo: Fotos

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Este proyecto consiste en sustituir la línea de 20 pulg de PVC sdr-21 existente sobre el puente del río nigua por una tubería de 20 pulg de acero sch-20, la construcción de una cocina y un baño en la estación de bombeo pspi; así como también la construcción de un muro de gavión para proteger una línea de 8pulg de acero y los registros de válvula de desagüe existente cerca del a orilla del río nigua.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Se realizó en un 100% la conformación de colchoneta y muros de gavión, se procedió a realizar las instalaciones sanitarias del baño y cocina.
Se realizó el Cruce De Puente Línea De Impulsión Ø20" - Acero Sch20 (En Cruce Río Nigua).

III) ACTIVIDADES DESTACADAS

A pesar de que se ejecutó el cruce del puente, falta por realizar la acera peatonal de dicho cruce.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente.

Ing. Richard Salazar
Supervisor de Obras

Richard Salazar



sl



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

Santo Domingo, DN.
19 de noviembre de 2020

**INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 5**

PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS DESDE 17/08/2020 HASTA 14/09/2020

Referencia: **OBRA:** Normalización Cruce Línea De Conducción PSPI Sobre
Puente Rio Nigua, Provincia San Cristóbal. Lote III
CONTRATO: 081-2019
CONTRATISTA: Ing. Miguel Antonio Ureña
PROVINCIA: San Cristóbal

Anexo: Reporte cubicación no.5

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Este proyecto consiste en sustituir la línea de 20 pulg de PVC sdr-21 existente sobre el puente del rio nigua por una tubería de 20 pulg de acero sch-20, la construcción de una cocina y un baño en la estación de bombeo pspi; así como también la construcción de un muro de gavión para proteger una línea de 8pulg de acero y los registros de válvula de desagüe existente cerca del a orilla del rio nigua.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Se realizó en un 100% la conformación de colchoneta y muros de gavión, se procedió a realizar las instalaciones sanitarias del baño y cocina.

Se realizó el Cruce De Puente Línea De Impulsión Ø20" - Acero Sch20 (En Cruce Río Nigua).

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente.

Willys F. Sanchez
Ing. Willys F. Sánchez
Supervisor de Obras

