



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Santo Domingo, D.N.
20 enero del 2022

**INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
CUB. NO.2**

PERIODO DE EJECUCION DEL 2/11/2022 AL 20/12/2022

Referencia : **Obra:** Mejoramiento de Acueducto Sabana Grande de Boya,
Provincia Monte Plata, Zona IV.
Contrato: 043-2022
Contratista: Constructora Alfau, S.R.L.
Provincia: Monte Plata

Anexo - Reporte de Cubicación No.2
Fotos

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplados en dicha obra son los siguientes:

- Construcción Línea de Impulsión
- Red de Distribución El Brisal
- Red de Distribución La Cañita
- Red de Distribución La Fe I, II Y III
- Red de Distribución Quilombo
- Red de Distribución La Milagrosa
- Red de Distribución Barrio Lindo y Los Guandules
- Red de Distribución Pueblo Nuevo Abajo
- Red de Distribución Vista Hermosa y Barrio Deportivo

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Los trabajos ejecutados en esta cubicación fueron:

En El Brisal 13ud de acometidas Urbanas Ø3" X 1/2" En Tubería de Polietileno con Válvula de Paso y Caja Registro Plástica, 267.92m Limpieza Continua y Final (Obreros, Camión y Herramientas Menores).

En el Barrio La Cañita 332.48m Corte de Asfalto C/Disco, 7.85m³ Bote Carpeta Asfáltica C/Camión D=12 Km, 2033.44m Limpieza Continua y Final (Obreros, Camión y Herramientas Menores).

En el Barrio La Fe I, II y III 31ud acometidas Urbanas Ø3" X 1/2" en Tubería de Polietileno con Válvula de Paso y Caja Registro Plástica, 2509.91m Limpieza Continua y Final (Obreros, Camión y Herramientas Menores).

En el Barrio Quilombo Prueba Hidrostática de 474.51m Tubería sØ4" PVC SDR 26 C/J. G 845.74m tuberías Ø3" PVC SDR 26 C/J. G.

En el Barrio La Milagrosa 1612.28m³ Excavación Material no Clasificado C/Equipo, 1380.52m³c Compactación Material de Relleno C/Compactador Mecánico en Capas de 0.20 M, 147.34m³ Asiento de Arena, Suministro de 455.91m de Tuberías Ø4" PVC SDR-26 C/J. G + 2% de Pérdida, 1821.16m de Tuberías De Ø3" PVC SDR 26 C/J. G + 2% de Pérdida, Colocación de 446.97m de Tuberías Ø4" PVC SDR-26 C/J. G + 2% de Pérdida, 1785.45m de Tuberías de Ø3" PVC SDR 26 C/J. G + 2% de Pérdida, Suministro y Colocación de Piezas Especiales, Suministro y Colocación de Válvulas.


En Barrio Lindo y Los Guandules 1430.86m³ Excavación Material no Clasificado C/Equipo, 1225.00m³c Compactación Material de Relleno C/Compactador Mecánico en Capas de 0.20 M, 130.64m³ Asiento de Arena, Suministro de 504.71m de Tuberías Ø4" PVC SDR-26 C/J. G + 2% de Pérdida, 1506.45m de Tuberías de Ø3" PVC SDR 26 C/J. G + 2% de Pérdida, Colocación de 494.81m de Tuberías Ø4" PVC SDR-26 C/J. G + 2% de Pérdida, 1506.45m de Tuberías de Ø3" PVC SDR 26 C/J. G + 2% de Pérdida, Suministro y Colocación de Piezas Especiales, Suministro y Colocación de Válvulas.

En el Barrio Pueblo Nuevo Abajo 178.56m Corte de Asfalto C/Disco, 4.22m³ Bote Carpeta Asfáltica C/Camión D=12 Km, 4325.05m³ Excavación Material no Clasificado C/Equipo, 3702.41m³c Compactación Material de Relleno C/Compactador Mecánico en Capas de 0.20 M, 394.58m³ Asiento de Arena, Suministro de 1757.55m de Tuberías Ø4" PVC SDR-26 C/J. G + 2% de Pérdida, 4299.13m de Tuberías de Ø3" PVC SDR 26 C/J. G + 2% de Pérdida, Colocación de 1723.09m de Tuberías Ø4" PVC SDR-26 C/J. G + 2% de Pérdida, 4214.83m de Tuberías De Ø3" PVC SDR 26 C/J. G + 2% de Pérdida, Suministro y Colocación de Piezas Especiales, Suministro y Colocación de Válvulas.

En Vista Hermosa y Barrio Deportivo 1735.42m Corte de Asfalto C/Disco, 1214.79m³ Excavación Material no Clasificado C/Equipo (70%), Suministro de 2105.69m de Tuberías Ø4" PVC SDR-26 C/J. G + 2% de Pérdida, 5762.92m de Tuberías de Ø3" PVC SDR 26 C/J. G + 2% de Pérdida, Colocación de 2064.41m de Tuberías Ø4" PVC SDR-26 C/J. G + 2% de Pérdida, 5649.92m de Tuberías de Ø3" PVC SDR 26 C/J. G + 2% de Pérdida, Suministro y Colocación de Piezas Especiales, Suministro y Colocación de Válvulas.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,


Ing. Pamela de Jesús
Supervisor de obras



MEMORIA FOTOGRAFICA

