



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Santo Domingo, D.N.
23 mayo del 2023

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
CUB. NO.3
PERIODO DE EJECUCION DEL 3/1/2023 AL 15/2/2023

Referencia : **Obra:** Mejoramiento de Acueducto Sabana Grande de Boya,
Provincia Monte Plata, Zona IV.
Contrato: 043-2022
Contratista: Constructora Alfau, S.R.L
Provincia: Monte Plata

Anexo - Reporte de Cubicación No.3
Fotos

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplados en dicha obra son los siguientes:

- Construcción Línea de Impulsión
- Red de Distribución El Brisal
- Red de Distribución La Cañita
- Red de Distribución La Fe I, II Y III
- Red de Distribución Quilombo
- Red de Distribución La Milagrosa
- Red de Distribución Barrio Lindo y Los Guandules
- Red de Distribución Pueblo Nuevo Abajo
- Red de Distribución Vista Hermosa y Barrio Deportivo

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Los trabajos ejecutados en esta cubicación fueron:

En la Construcción línea de impulsión 7,218.00m de Replanteo, 10,218.56m Corte de Asfalto C/Disco.

En El Brisal 166.89m Corte de Asfalto C/Disco, 66.56m colocación de Tuberías de Ø4" PVC SDR 26 C/J. G + 2% de pérdida, 205.39m de Ø3" PVC SDR 26 C/J. G + 2% de pérdida, Suministro y Colocación de Piezas Especiales, con Protección Anticorrosiva, Suministro y Colocación de Válvulas.

En el Barrio La Cañita Colocación de 163.52m Tuberías de Ø4" PVC SDR 26 C/J. G, 479.00m de Ø3" PVC SDR 26 C/J. G, Suministro y Colocación de Piezas Especiales, Suministro y Colocación de Juntas Mecánica Tipo Dresser Ø6" y Ø4"(150 PSI), Suministro y Colocación de Válvulas, 26ud de Acometidas Urbanas Ø3" x 1/2" en Tubería de Polietileno con Válvula de paso y Caja Registro Plasticax 1/2" En Tubería de Polietileno con Válvula de Paso y Caja Registro Plástica

En el Barrio La Fe I, II y III 836.64m Replanteo, Suministro y Colocación de Piezas Especiales, 15ud de acometidas Urbanas Ø3" x 1/2" en Tubería De Polietileno con Válvula de Paso y Caja Registro Plástica.

En el Barrio Quilombo 264.05 Replanteo, Suministro y Colocación de Piezas Especiales, 2ud de acometidas Urbanas Ø3" x 1/2" en Tubería de Polietileno con Válvula de Paso y Caja Registro Plástica.

En el Barrio La Milagrosa 496.09 Replanteo, Colocación de 49.66m Tuberías de Ø4" PVC SDR 26 C/J. G, 198,38m de Ø3" PVC SDR 26 C/J. G, Suministro y Colocación de Piezas Especiales.


En Barrio Lindo y Los Guandules Cañita Colocación de 46.99m Tuberías de Ø4" PVC SDR 26 C/J. G, 148.45m de Ø3" PVC SDR 26 C/J. G, Suministro y Colocación de Piezas Especiales, Suministro y Colocación de Juntas Mecánica Tipo Dresser Ø4" (150 PSI), Suministro y Colocación de Válvulas.

En el Barrio Pueblo Nuevo Abajo 44,64m Corte de Asfalto C/Disco, Colocación de 384.91m de Tuberías Ø4" PVC SDR-26 C/J. G + 2% de Pérdida, 1053.71m de Tuberías de Ø3" PVC SDR 26 C/J. G + 2% de Pérdida, Suministro y Colocación de Piezas Especiales, Suministro y Colocación de Válvulas.

En Vista Hermosa y Barrio Deportivo 2204.09m Replanteo, Colocación de 884.74m de Tuberías Ø4" PVC SDR-26 C/J. G + 2% de Pérdida, 2421.40m de Tuberías de Ø3" PVC SDR 26 C/J. G + 2% de Pérdida, Suministro y Colocación de Piezas Especiales, Suministro y Colocación de Válvulas.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,


Ing. Roberto Amiro Santana
Supervisor de obras



MEMORIA FOTOGRAFICA

