



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Santo Domingo, D.N.
01 de Noviembre del 2023

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 3
PERIODO DE EJECUCION DESDE 16/07/2023 HASTA 16/09/2023

Referencia: **Obra:** Construcción Acueducto Zona Alta De Barahona (Barrios El Alfa, Casandra, Don Bosco Y Rio Chil), Provincia Barahona, Zona VIII
Contrato: 064-2022
Contratista: SANESTO MG. INGENIERÍA S.R.L.
Provincia: Barahona

Anexos: -Reporte de cubicación No.3
-Fotos

- I) **Descripción de la Obra:** Esta obra consiste en la construcción del sistema de abastecimiento de agua potable para abastecer las comunidades El Alfa, Casandra, Don Bosco y Río Chir. El sistema contempla como fuente las aguas subterráneas de dos (2) pozos ubicados en la comunidad El Birán. También se colocará una línea de impulsión en tubería Ø12" acero (SCH-40) con una longitud de 1,610.50 m, el almacenamiento consiste en un depósito regulador superficial de hormigón armado con capacidad de 1,300 m³ (343,200 galones). La obra también contempla la colocación de la línea matriz con una longitud de 857.21 m en tubería Ø12" PVC (SDR-26), construcción de la red de Distribución en tuberías Ø8", Ø6", Ø4" y Ø3" PVC (SDR-26) y la colocación de 3,692 unidades de acometidas.
- II) **Avance Actual de la Obra:** al momento de realizar esta cubicación el avance financiero corresponde a un 67.77%.
- III) **Actividades a destacar:** La actividad más destacada en esta cubicación corresponde a 5,273.83 M³ Excavación material en roca dura c/trencher (Zanjas B= 70 cm/90cm Línea de impulsión y Redes de Distribución).


Ing. Sócrates Díaz
Supervisor Zona VIII



Reseña Fotográfica: Construcción Acueducto Zona Alta De Barahona (Barrios El Alfa, Casandra, Don Bosco Y Rio Chil)

