



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***** INAPA *****

Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras

Descripción Proyecto: Ampliación Acueducto Higüey

Este Proyecto consiste en la colocación de Redes de Distribución con una longitud de 15,000.00 M, Corte y Extracción de Carpeta Asfáltica (L= 2,300 M), Suministro y colocación de tubería Ø8''PVC SDR +3% C/J. G, Suministro y colocación de tubería Ø6''PVC SDR +3% C/J.G., Suministro y colocación de tubería Ø3''PVC SDR +2% C/J.G., Suministro y colocación de piezas especiales, Suministro y colocación de válvulas. Prueba Hidrostática en Tuberías de Ø8'. Prueba Hidrostática en Tuberías de Ø6'. Prueba Hidrostática en Tuberías de Ø3'. Reposición de Acera perimetral 0.80m (hormigón industrial 210 kg/cm²). Colocación de Acometidas urbanas y rurales.



Rocío Santos Espinal
Encargada del Departamento de Control de Obras