



# INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

## ADENDA DE EQUILIBRIO No.01/2025 AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS No.089/2022

**ENTRE:** De una parte, El INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA), organismo autónomo del Estado dominicano, creado y organizado de conformidad con La ley núm. 5994, del 30 de julio de 1962, y sus modificaciones, y su reglamento de aplicación núm. 8955-bis, del 12 de diciembre de 1962, con sus oficinas principales establecidas en el edificio Ingeniero Martín A. Veras Felipe, ubicado en la calle Guarocuya, casi esquina avenida Núñez de Cáceres, urbanización El Millón, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana; debidamente representado por **WELLINGTON AMIN ARNAUD BISONÓ**, designado director ejecutivo, mediante el artículo 2 del Decreto núm. 335-20, del 16 de agosto del 2020, modificado mediante el Decreto núm. 157-21, del 11 de marzo del 2021, dominicano, mayor de edad, casado, licenciado, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0166024-9, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, quien en lo adelante se denominará, **EL INAPA**, y de la otra parte, **ANGEL LUIS CUEVAS PEREZ**, dominicano, mayor de edad, ingeniero civil, portador de la cédula de identidad y electoral **No. 223-0046432-2**, Colegiatura **No.41596**, Registro de Proveedor del Estado **No.92347**, teléfono No. 829-697-3246, domiciliado y residente en la av. Charles de Gaulle, urbanización San José, manzana C, edificio 19, apto. 202, Villa Mella, Santo Domingo Norte y para los fines en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana; quien en lo adelante se denominará **EL CONTRATISTA**.

### PREAMBULO

**POR CUANTO:** EL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTO DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DEL INAPA elaboró en fecha **07/04/2022** el presupuesto **No.154** del Sorteo de Obras **No. INAPA-CCC-SO-2022-0004**, para la **CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE PUJADOR, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, ZONA III, No. SNIP 14651-LINEA DE CONDUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION. LOTE F**, cuyo monto total general ascendió a la suma de **RD\$17,134,813.03 (DIECISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS DOMINICANOS CON 03/100)**.

**POR CUANTO:** Entre El INAPA y EL CONTRATISTA fue convenido el contrato **No.089/2022 d/f 20/10/2022**, mediante el cual EL CONTRATISTA se comprometió a realizar el siguiente trabajo: **CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE PUJADOR, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, ZONA III, LINEA DE CONDUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION. LOTE F**, cuyo monto convenido asciende a la suma de **RD\$17,134,813.03 (DIECISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS DOMINICANOS CON 03/100)**.

kp1

**POR CUANTO:** El artículo **treinta y tres (33)** del contrato **No.089/2022**, suscrito entre **LAS PARTES**, establece que cualquier modificación a los términos y condiciones del presente contrato deberá hacerse por acuerdo mutuo entre **LAS PARTES**, por escrito, mediante enmiendas numeradas cronológicamente y la fecha de vigencia de cada una se contará a partir de la fecha de aprobación realizada por el **INAPA**.

**POR CUANTO:** El **Equilibrio Económico Financiero de los Contratos de Obras Públicas**, se encuentra establecido y regulado por el **Decreto No.637-21** de fecha 22 de octubre del 2021, **G.O. No.11041** y **Decreto No.722-22** de fecha 11 de noviembre del 2022, **G.O. No.11089**.

**POR CUANTO:** EL **CONTRATISTA** ha solicitado el reajuste del presupuesto por el aumento desproporcionado de los precios en los suministros de los materiales e insumos, en virtud del **Equilibrio Económico**, contemplado en el **Artículo No.26** del referido contrato.

**POR CUANTO:** Se hizo necesario la actualización del presupuesto No.154 del Sorteo de Obras No. **INAPA-CCC-SO-2022-0004**, por la **Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras del INAPA**, en virtud del **Equilibrio Económico** establecido en el **Decreto No.637-21**, presentando un aumento en el monto de la obra, produciendo variación de precios en diferentes partidas (como lo describe el **Presupuesto Actualizado**) anexo, partidas necesarias para el buen desarrollo del proyecto. A.C

**POR CUANTO:** LA **DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS DEL INAPA**, ha solicitado la adenda No. 1 al Contrato **No.089/2022** en cuanto al tiempo de ejecución y el monto, en virtud de que el presupuesto No. 154 del Sorteo de Obras No. **INAPA-CCC-SO-2022-0004**, fue actualizado, presentando un aumento en el monto total y más trabajos por ejecutar, cuyo monto incluyendo la modificaciones realizadas mediante el **Presupuesto equilibrio económico**, asciende a la suma de **RD\$24,774,383.86** **(VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS DOMINICANOS CON 86/100)**.

**POR CUANTO:** EL **CONTRATISTA** deberá entregar una garantía de Fiel cumplimiento correspondiente al monto total del contrato, el cual incluye la suma de **RD\$7,639,570.83** **(SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS DOMINICANOS CON 83/100)**, diferencia arrojada entre el Presupuesto base y el Presupuesto actualizado, en virtud del **Equilibrio Económico**.

**POR CUANTO:** Mediante la presente adenda se modifica el Contrato de Ejecución de Obra No.089/2022, d/f 20/10/2022, suscrito entre ANGEL LUIS CUEVAS PEREZ y el INAPA, en lo referente al monto del Contrato. **ADENDA No.1.**

**POR TANTO:** y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integral del contrato No.089/2022 d/f 20/10/2022.

**SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:**

**PRIMERO:** Ambas partes, EL INAPA y EL CONTRATISTA, reconocen que el Presupuesto Actualizado en virtud del equilibrio económico, sustituye el presupuesto No.154, contenido como parte integral del Contrato de ejecución de Obras No.089/2022 de fecha 20/10/2022.

**SEGUNDO:** Ambas partes, EL INAPA y EL CONTRATISTA, reconocen y aprueban la modificación a la vigencia contemplada en el artículo sexto (6to.) y del monto contemplado en el artículo cuarto (4to.) del contrato No.089/2022 de fecha 20/10/2022; en tal virtud ambas partes aceptan y reconocen que el monto de **RD\$17,134,813.03 (DIECISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS DOMINICANOS CON 03/100)**, consignado en el contrato original, es sustituido por el monto **RD\$24,774,383.86 (VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS DOMINICANOS CON 86/100)**, correspondiente a las modificaciones realizadas posteriormente al presupuesto base, en virtud del equilibrio económico, el cual será el nuevo monto total del contrato No.089/2022 de fecha 20/10/2022. A.C

**TERCERO:** En consecuencia, ambas partes acuerdan modificar los artículos cuarto (4to.) y sexto (6to.) del Contrato de Ejecución de Obras No.089/2022, d/f 20/10/2022, para que en lo adelante se lean de la siguiente manera:

**ARTÍCULO 4: MONTO DEL OBRA.**

**LAS PARTES** convienen que el monto a pagar por la Obra objeto de este contrato, asciende a la suma de **RD\$24,774,383.86 (VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS DOMINICANOS CON 86/100)**, en el presupuesto que figura como anexo a este contrato, se presentan las partidas, sub-partidas y el costo general de la obra.

Las partes reconocen que se incluyen al monto total la suma de **RD\$7,639,570.83 (SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS DOMINICANOS CON 83/100)**, correspondiente a las modificaciones realizadas en virtud del equilibrio económico, posteriormente al presupuesto base.

**ARTÍCULO 6: VIGENCIA DEL CONTRATO.**

**LA CONTRATISTA** se obliga a comenzar los trabajos objeto de este contrato, inmediatamente reciba la orden de proceder y entregarlos totalmente terminados y a satisfacción de **EL INAPA** en un plazo no mayor de **treinta y seis (36) meses**, contados a partir del **20/octubre/2023**, hasta el **20/octubre/2026**.

**CUARTO: EL INAPA y EL CONTRATISTA** acuerdan que los demás artículos y condiciones del contrato **No.089/2022 d/f 20/10/2022**, mantienen toda su vigencia y efectos jurídicos.

**QUINTO:** Serán por cuenta de **EL CONTRATISTA**, los gastos que demande la legalización de la presente Adenda.


**HECHO Y FIRMADO** en cuatro (4) originales de un mismo tenor, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los nueve (09) días del mes de octubre del año dos mil veinticinco (2025).

**POR EL INAPA**

  
**WELLINGTON AMIN ARNAUD BISONO**  
Director Ejecutivo

**POR EL CONTRATISTA**

  
**ING. ANGEL LUIS CUEVAS PEREZ**

Yo,  Abogado Notario Público de los del Número del Distrito Nacional, miembro activo del Colegio Dominicano de Notario, colegiatura No. 3682, **CERTIFICO y DOY FE** que las Firmas que anteceden fueron puestas en mi presencia libre y voluntariamente por el licenciado **WELLINGTON AMIN ARNAUD BISONO** y el ingeniero **ANGEL LUIS CUEVAS PEREZ**, de generales que constan, quienes me aseguraron bajo la Fe del Juramento que esas son las firmas que acostumbran utilizar en todos los actos. En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los nueve (09) días del mes de octubre del año dos mil veinticinco (2025).

  
**NOTARIO PÚBLICO**

